

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 316 /2016**ΘΕΜΑ: «Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/23956/26.09.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ<br>ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων<br>Πόρων & Αποκαταστάσεων       | 16. Μπιλίρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                      | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 18. Νικολόπουλος Νικόλαος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος  | 20. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών           | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ            |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                   |   |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                   |
| 11. Πασσάς Ιωάννης   |   |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας  | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]               |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών               |   |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης  | 25. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ  |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 8. Ντάναςης Χαράλαμπος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με το αιτιολογικό ότι δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι στην πρόσκληση η έναρξή της ορίζεται στις 15.30' και αυτή αρχίζει στις 17.15'.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον Δήμαρχο για το θέμα τής ΔΕΗ. Οι κ. Παναγόπουλος και Σμέρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Χριστοφόρου κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 23<sup>ο</sup> θέμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 30<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22727/Δ4/2586/13.09.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Για το Έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», στις 08/12/2014 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ Α.Ε., με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής του στις 07/12/2016 συμπεριλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας. Στις 08-06-2016 κατατέθηκε από τον Ανάδοχο αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-06-2018 μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία, με το υπ' αρ. πρωτ. 13442/08-06-2016 έγγραφό του προς την Υπηρεσία μας. Με το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 10236/29-08-2016 έγγραφό του το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. γνωμοδότησε θετικά επί της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ήλιδας εισηγείται θετικά για την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας του Έργου μέχρι τις 30-06-2018. Οι λόγοι για τους οποίους η ολοκλήρωση των εργασιών δεν κατέστη δυνατή μέχρι σήμερα και για τους οποίους η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι επιβάλλεται η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου αναλύονται ακολούθως:

1. Η έγκριση των διαφορών που έχουν προκύψει με βάση τα οριζόμενα στην Οριστική Μελέτη των δικτύων από τον έλεγχο της εφαρμογής της επί του εδάφους.
2. Η αλλαγή των θέσεων των αντλιοστασίων των 8 από τα 11 αντλιοστάσια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των υδραυλικών στοιχείων-παραμέτρων όλων των αντλιοστασίων για τα οποία θα απαιτηθεί η εκπόνηση νέων μελετών στο σύνολο των αντλιοστασίων (μηχανολογικής, υδραυλικής, κλπ). Επίσης θα πρέπει στα αντλιοστάσια να τοποθετηθεί και απόσμιση, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο γιατί βρίσκονται εντός κατοικημένης περιοχής.

Σας ενημερώνουμε ότι οι μελετητές της εταιρίας του Αναδόχου μετά από τη λήψη τοπογραφικών στοιχείων έχουν ξεκινήσει την εκπόνηση των μελετών του συνόλου των αντλιοστασίων (εκτιμάται ότι θα εγκριθούν τον Σεπτέμβρη μαζί με τις τροποποιήσεις της Υδραυλικής Μελέτης Δικτύων).

3. Έχει υποβληθεί το σχέδιο του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ ο οποίος συμπεριλαμβάνει και την 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση και βρίσκεται ήδη στο ΕΠΠΕΡΑΑ για τον έλεγχο και τη διενέργεια των απαραίτητων προεγκρίσεων, εγκρίσεων κλπ. Σημειώνουμε ότι ήδη έχουν υπερκαλυφθεί οι εγκεκριμένες ποσότητες στις εργασίες:

- Επίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.ΠΟ-150, Αντιστήριξη παρειών ή πρανών ορυγμάτων με μεταλλικά πετάσματα, Καθαρή μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας, Σκυρόδεμα εγκιβωτισμού κατηγορίας C12/26, Σκυρόδεμα C16/20, Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού B500C σκυροδεμάτων, Εκσκαφές ορυγμάτων γαιώδες-ημιβραχώδεις με φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά, με πλάτος πυθμένα έως 3,00μ και βάθος ορύγματος από 4,01 έως 6,00μ.

Εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν προεγκριθεί οι αλλαγές-τροποποιήσεις της Υδραυλικής Μελέτης Δικτύων από το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στη συνέχεια θα έχουν εγκριθεί από εσάς. Επιπλέον, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχουν εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η Συμπληρωματική Σύμβαση. Με τις προϋποθέσεις αυτές, προτείνεται παράταση προθεσμίας του ολοκλήρωσης του έργου μέχρι 31-12-2017 για την εκτέλεση των εργασιών και μέχρι τις 30-06-2018 για την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής του λειτουργίας.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τη Σύμβαση του έργου, την με αρ.πρωτ. οικ.10236/29-08-2016 θετική γνωμοδότηση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», τον Ν.3852/2010, τον Ν.3463/2006, τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία. ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου μας, μέχρι τις 30-06-2018 περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, όπως προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» τομέας: Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις του άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας του έργου ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ», μέχρι 30-06-2018, περιλαμβανομένης της εξάμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας του, όπως προεγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» τομέας: Περιβάλλον, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -316- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**