



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

**Αριθμός απόφασης: 318 /2016**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου 'Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας για τη δημιουργία Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων'»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/23956/26.09.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ<br>ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων<br>Πόρων & Αποκαταστάσεων       | 16. Μπιλίρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                      | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 18. Νικολόπουλος Νικόλαος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος  | 20. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών           | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ            |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                   | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                   |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]               |
| 11. Πασσάς Ιωάννης   | 25. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ  |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |   |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών               |   |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης  |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 8. Ντάνας Χαράλαμπος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με το αιτιολογικό ότι δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι στην πρόσκληση η έναρξή της ορίζεται στις 15.30' και αυτή αρχίζει στις 17.15'.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον Δήμαρχο για το θέμα τής ΔΕΗ. Οι κ. Παναγόπουλος και Σμέρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Χριστοφόρου κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 23<sup>ο</sup> θέμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **32ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23942/Δ4/2735/23.09.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Με την 95/2016 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας, ενέκρινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γ. Ν. Αμαλιάδας για τη δημιουργία Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων», έως 31/8/2016, με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Έως την 30 Ιουνίου 2016, για την ολοκλήρωση κατά προτεραιότητα, των εργασιών που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των Η/Μ εγκαταστάσεων του ορόφου, με τις αντίστοιχες Η/Μ εγκαταστάσεις του ισογείου και υπογείου προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΘ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Ε.Π, Μ.Α.Φ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)».

Έως την 31 Αυγούστου 2016 για την ολοκλήρωση των λοιπών εργασιών του έργου του τίτλου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με την 226/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ήλιδας, που κοινοποιήθηκε με το 19542/Δ4/05-08-2016 έγγραφο στον ανάδοχο, εγκρίθηκε ο 3ος τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου του θέματος και με το 19810/09-08-2016 έγγραφό του ο ανάδοχος ζητά παράταση πέντε μηνών για την υλοποίηση των υπολειπομένων εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται με την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

Η υπηρεσία μας, λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση για την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, η οποία δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου, κρίνει σκόπιμη την παράταση για το συμφέρον του έργου. Επομένως

#### Εισηγείται

να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/1/2017 (δηλαδή χρονικό διάστημα πέντε μηνών)».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας για τη δημιουργία Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων», μέχρι 31/01/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -318- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**