

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 320 /2016**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 6^{ης} παράταξης προθεσμίας τού έργου 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ'»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 30^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/23956/26.09.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 16. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 11. Πασσάς Ιωάννης | 25. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 8. Ντάνασης Χαράλαμπος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με το αιτιολογικό ότι δεν είναι νόμιμη, δεδομένου ότι στην πρόσκληση η έναρξή της ορίζεται στις 15.30' και αυτή αρχίζει στις 17.15'.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τον Δήμαρχο για το θέμα τής ΔΕΗ. Οι κ. Παναγόπουλος και Σμέρος πριν τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Χριστοφόρου κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μπακέλλας μετά τη λήψη απόφασης στο 23^ο θέμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **34ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης τής Διαχειριστικής Αρχής και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 23951/Δ4/2737/23 .09. 2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Με το υπ' αρ. 21439/Δ4/2397/29-08-2016 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου έως 30/11/2016.

Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι ότι:

1. Δεν έχει παραχωρηθεί ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς για την τοποθέτηση των στεγάστρων, επειδή πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον Δήμο Ήλιδας οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης του έργου.

3. Οι εργασίες υπαίθρου θα γίνουν αναγκαστικά σε περιόδους κακοκαιρίας και άρα θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, λαβαίνοντας υπόψη ότι :

1. Πριν την έναρξη των εργασιών στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - η οποία αναμένεται - και κατόπιν, εντολή προς τον ανάδοχο για έναρξη εργασιών.

2. Η φύση των εργασιών απαιτεί ανάλογο χρόνο διότι πρέπει να γίνει εκσκαφή 192 βάσεων στήριξης, τοποθέτηση αγκυρίων με παράλληλη σκυροδέτηση των βάσεων, να βιδωθούν κατά την συναρμολόγηση του σκελετού 10.000 βίδες περίπου και μετά από αυτό πρέπει να τοποθετηθεί το ύφασμα των στεγάστρων το οποίο εισάγεται από το εξωτερικό με τις γνωστές δυσκολίες.

3. Ο χώρος που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι επίσης χώρος πρόσβασης και στάθμευσης για το παρακείμενο αθλητικό κέντρο (κλειστό γυμναστήριο, κολυμβητήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου)

4. Σε ότι αφορά στο χρηματοδοτικό κενό που επικαλείται ο ανάδοχος έχουν ήδη δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες και σύντομα θα ολοκληρωθούν

Εισηγείται

Την έγκριση της 6^{ης} παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» η οποία έληγε την 30/09/2016 έως την 31/10/2016».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την 6^η παράταση προθεσμίας τού έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», έως 31/10/2016, υπό την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης τής Διαχειριστικής Αρχής.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -320- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος