



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

#### Αριθμός απόφασης: 98 /2019

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ.μελ. 10/2016] »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 19<sup>η</sup> Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 5/5606/14.3.2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών    | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων<br>Πόρων & Αποκαταστάσεων      | 18. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                     | 19. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 20. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος   | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών           | 22. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος  | 23. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  | 24. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             |   |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  | 25. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                     |
| 11. Δούλος Παντελής  | 26. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ<br>ΗΛΙΔΑ»]   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 27. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]                |
| 13. Πασσάς Ιωάννης   | 28. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ.   |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  | 29. Ντάνασης Χαράλαμπος - Ανεξάρτητος δ.σ.  |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων   |   |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος   |   |

#### Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ευσταθόπουλος Ηλίας 2. Αθανασόπουλος Ιωάννης 3. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.  
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη και ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησαν μετά τη διαδικασία της ενημέρωσης και υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 13ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5536/Δ4/705/13.3.2019 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως, σας αποστέλλουμε:

- φωτοαντίγραφο αίτησης της 'Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε.' (αρ. πρωτ. 5268/Δ4/678/08-03-2019), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, έως **31-07-2019** και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.
- Φωτοαντίγραφο του υπ' αρ. πρωτ.: 4821/Δ4/593/01-03-2019 εγγράφου μας προς το μελετητή της μελέτης του έργου Ανδρέα Σπυρόπουλο.
- Φωτοαντίγραφο της από 06-03-2019 Τεχνικής Έκθεσης του προαναφερόμενου μελετητή και για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

1. Διαπιστώθηκε ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αποτροπής κινδύνου μετά τις ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις του Ιανουαρίου 2019, που έπληξαν την περιοχή, ώστε να υπάρξει αποκατάσταση του πρηνούς, κατάντη του πασσαλότοιχου, όπου παρουσιάστηκε πρόσθετη κατολίσθηση
2. Η υπηρεσία μας, λόγω της απρόβλεπτης περίπτωσης, βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτούνται γνωμοδοτήσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών / Δ/νση Οδικών Υποδομών και τυχόν από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, πριν την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ήλιδας.
3. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου, έως **31-07-2019**.

Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στο Υπουργείο Υποδομών και Δικτύων/ Δ/νση Οδικών Υποδομών αίτημα για διατύπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης, το οποίο δεν έχει απαντηθεί.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το Δ.Σ.».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,
- β) τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν. Ηλείας» [αρ.μελ. 10/2016], με αναθεώρηση, έως 31-07-2019.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -98 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος