



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 269/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 19/2022]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 11 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', και στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/24337/6.12.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

➤ Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα που συμπεριλαμβάνονταν στην 15/2023 πρόσκληση, δεδομένου ότι στις δύο προηγούμενες συνεχείς -τακτικές- συνεδριάσεις δεν υπήρξε απαρτία. Ως εκ τούτου, η τρίτη συνεδρίαση πραγματοποιείται με την παρουσία του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 96 παρ. 3 ν.3463/06-ΚΔΚ).

\*Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με βάση την παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/10- όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/14- στην οποία αναφέρεται ότι μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Στη συνεδρίαση βρέθηκαν παρόντες, ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης και «16» δημοτικοί σύμβουλοι σε σύνολο «33», όπως παρακάτω:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας              | 8. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος [παράταξη<br>ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ]            |
| 2. Φουντάς Αθανάσιος  | 9. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 3. Μπούρας Αβραάμ   | 10. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος                             | 11. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |
| 5. Αστερής Ευγένιος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                    | 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |
|   | 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |
| 6. Παλυβός Χρήστος  | 14. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης<br>ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών | 15. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
|   | 16. Νικολόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ                               |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- 1.Χριστοφόρου Ευάγγελος -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου 2. Κοτσαύτη - Παπαζαφειροπούλου Αλεξάνδρα 3. Μπακέλλας Γεώργιος 4. Σταυροπούλου Γιαννούλα 5. Γεωργόπουλος Αθανάσιος - Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής Ανάπτυξης. 6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] 7. Μαρτζάκη Θεώνη 8. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 9. Αμπού Χαντμπα Μισέλ 10. Δούλος Παντελής. 11. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] 12.Κράλλης Γεώργιος 13. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 14. Ντάνας Χαράλαμπος Ανεξάρτητος δ.σ. 15. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να Ανεξάρτητη δ.σ. 16. Παναγόπουλος Χρήστος Ανεξάρτητος δ.σ. 17.Χριστόπουλος Ιωάννης Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του 1/3 των συμβούλων και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Τα μέλη τής Λαϊκής Συσπείρωσης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 27ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, ανέφερε ότι εισάγεται ως κατεπείγον γιατί αφορά την ομαλή εξέλιξη και πληρωμή έργου, προκειμένου να μην γίνει υπέρβαση του συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, με συνεπακόλουθες διακοπές εργασιών και επιπλέον οικονομικές αξιώσεις από τους αναδόχους, οι οποίες θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό τού δήμου.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 23312/Δ4/3397/22.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : « 1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»

Συνημμένως, αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του αναδόχου «Αποστολόπουλου Χρήστου» (αρ. πρωτ. 23294/Δ4/3395/22-11-2023), του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση τριμήνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 21-04-2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 74.00,00€

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 21/4/2023

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 72.911,99 €

- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 21/12/2023

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Ορισμένες εργασίες που προβλέπονται στην μελέτη πρέπει να εκτελεστούν κατά την απουσία των μαθητών από τα σχολικά κτίρια κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων.

4. Ακόμα, η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου ΑΠΕ ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και τυχόν και από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

5. Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 21-04-2024.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου και ο κ. Νικολόπουλος δήλωσαν παρών.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.

2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με την περ. ζ' του άρθρ. 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12).

**Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνεται η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 19/2022], μέχρι 21-04-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -269- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Γιάννης Λυμπερης