



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 363 /2012

ΘΕΜΑ: «Παράταση εργασιών του Υποέργου: 'ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ' της Πράξης 'ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28^η του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/30723/24.09.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. **Λυμπέρη Γιάννη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «29», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 19. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής
μείζονος μειοψηφίας (παράταξη
«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα
πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 20. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης | 21. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 5. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 7. Δούλος Παντελής | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος. |
| 8. Προκόπης Πέτρος | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Ήλιδας» |
| 9. Ντάνας Χαράλαμπος | 27. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 10. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | 28. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 11. Παναγιωτάρας Δημήτριος -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών &Πολεοδομίας | 29. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής
παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα
πολιτών |
| 12. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | |
| 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος | |
| 15. Παπαδάτος Πέτρος | |
| 16. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 17. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 18. Γιαννόπουλος Παναγιώτης. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

Απόντες

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 2. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας |
|-----------------------------|----------------------------------|

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας, αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση. Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **24ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Υδρευση – Διωλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού, Διωλιστήριο πόσιμου νερού από τεχνητή λίμνη Πηνειού» σύμφωνα με την αριθμ. 30960/21.9.12 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Με την υπ' αρ. 20878/Δ4/1572 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτηση παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη προβλήματα που υπήρχαν και η επίλυσή τους, η πορεία των εκτελεσμένων εργασιών μέχρι σήμερα, η φύση των εναπομεινουσών εργασιών, η χρονική περίοδος εκτέλεσής τους, η ιδιαιτερότητα της περιοχής του έργου και οι τοπικές καιρικές συνθήκες. Το αρχικό συμβατικό πέρας του έργου ήταν στις 04-04-2011, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Ιστορικό

Στις 30-09-2010 κατατέθηκε αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 22297/30-09-2010 έγγραφο μας προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 442/2010 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Αμαλιάδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για επτάμιση (7,5) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 20-12-2011, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 04-03-2011 κατατέθηκε εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 6086/04-03-2011 έγγραφο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 480/2011 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 20-06-2012, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Στις 19-12-2011 κατατέθηκε εκ νέου αίτημα παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με το υπ' αρ. πρωτ. 43919/20-12-2011 έγγραφο προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Με την υπ' αρ. 74/2012 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για έξι (6) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 20-12-2012, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Αιτιολόγηση του αιτήματος

Οι εργασίες στο σύνολό τους καθυστέρησαν για δύο λόγους.

Πρώτος λόγος η μη λειτουργία του θυροφράγματος της λίμνης Πηνειού και η απαιτούμενη επισκευή του. Στις 11/02/2011, η Κ/ξία κατέθεσε αίτημα ενημέρωσης στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, σχετικά με την λειτουργική κατάσταση του θυροφράγματος του φρεατίου υδροληψίας στο οποίο πρέπει να συνδεθεί ο κατασκευασθείς, από την Κ/ξία μας, αγωγός προσαγωγής του διωλιστηρίου. Με το υπ' αρ. πρωτ. 5731/01-03-2011 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Ήλιδας έγινε ενημέρωση ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει προγραμματισμός της σύνδεσης του αγωγού προσαγωγής με το φρεάτιο υδροληψίας και η επακόλουθη ολοκλήρωση των έργων προσαγωγής, καθ' όσον υπάρχει πρόβλημα με το εσωτερικό θυρόφραγμα και με τον υπερχειλιστή, όπου για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους, βρίσκεται ο Δήμος σε επαφή και συνεργασία με την Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευής Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης. Με το υπ' αρ. πρωτ. 159138/2258/24-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Ήλιδας, έγινε γνωστό ότι η αρμοδιότητα συντήρησης και επισκευής του θυροφράγματος ανήκει στην ΠΔΕ. Κατά συνέπεια επανήλθε ο Δήμος Ήλιδας με το υπ' αρ. πρωτ. 4300/Δ4/224/22-02-2012 έγγραφο του προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να ενημερωθεί από τον αρμόδιο φορέα περί της επισκευής και λειτουργίας του εσωτερικού θυροφράγματος του φράγματος Πηνειού και ενημερωθήκαμε πως η Περιφέρεια συντάσσει μελέτη επισκευής του θυροφράγματος. Αξίζει να επισημανθεί ότι η ολοκλήρωση του έργου του θέματος εξαρτάται άμεσα από την επισκευή του θυροφράγματος, όπως και η επακόλουθη δοκιμαστική του λειτουργία. Οι εργασίες συνδέσεως θα διαρκέσουν συνολικά περίπου 1 μήνα από την ημέρα που θα είναι σε θέση να λειτουργήσει το θυρόφραγμα (το θυρόφραγμα δεν απαιτείται να παραμείνει κλειστό ένα μήνα). Εκτιμούμε ότι οι διαδικασίες επισκευής και παράδοσης σε λειτουργία του θυροφράγματος δεν θα υπερβούν τους έξι μήνες.

Δεύτερος λόγος η τροποποίηση της εγκατάστασης απολύμανσης λόγω αλλαγής της μορφής του απολυμαντικού μέσου. Προκειμένου να εκτιμηθεί αν από την τροποποίηση του έργου του θέματος, που αφορά στην μορφή της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης (χλώριο) για την απολύμανση του ύδατος, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αιτιήθηκε η σύνταξη και υποβολή με το υπ' αρ. πρωτ. 176678/25-02-2011 έγγραφο του, φακέλου κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η.Π.11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 322/Β/2003), στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. . Η

διαδικασία αυτή, κρίθηκε απαραίτητη για την εξασφάλιση των πλέον ασφαλών συνθηκών λειτουργίας του διυλιστηρίου. Με το υπ' αρ. πρωτ. 196678/18-04-2011 έγγραφο της Ε.Υ.Π.Ε. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κρίθηκε ότι για την τροποποίηση του έργου του θέματος δεν απαιτείται η υποβολή Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή ΜΠΕ, δεδομένου ότι η υλοποίηση της δεν αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εν συνεχεία, με το υπ' αρ. πρωτ. 42643/08-12-2011 έγγραφο της ΔΤΥ του Δήμου Ήλιδας απεστάλη ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου, σχετικά με την αλλαγή της χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης (χλώριο) για την απολύμανση του ύδατος, στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και στο Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και Θεώρησης Μελετών του ΥΠ.ΕΣ.. Με το υπ' αρ. πρωτ. οικ.115906/02-02-2012 έγγραφο του το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. γνωμοδότησε θετικά επί του 3^{ου} Α.Π.Ε.. Με το υπ' αρ. πρωτ. 51604/2011/23-01-2012 έγγραφο της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΕΣ. απευθυνόμενη στον Δήμο Ήλιδας, του επισήμανε ότι θα πρέπει να προηγηθεί της θεώρησης του 3^{ου} Α.Π.Ε., τροποποίηση της μελέτης για την μέθοδο χλωρίωσης, επί της οποίας γνωμοδοτεί το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο, ήτοι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ. Με το υπ' αρ. πρωτ. 168/25-05-2012 έγγραφο του το ως άνω Συμβούλιο της ΠΔΕ γνωμοδότησε θετικά υπέρ της τροποποίησης της μελέτης. Με την υπ' αρ. 218/2012 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε η τροποποίηση της εν λόγω μελέτης. Η μελέτη στο άμεσο χρονικό διάστημα θα θεωρηθεί και θα εγκριθεί αρμοδίως και στη συνέχεια θα αποσταλεί εκ νέου το σχέδιο του 3^{ου} Α.Π.Ε. στη Δ.Τ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ. για θεώρηση. Αφού εγκριθεί ο 3^{ος} ΑΠΕ, η αποπεράτωση της κατασκευής της μονάδας χλωρίωσης θα απαιτήσει έξι μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρξει συνολική χρονική καθυστέρηση (6) μηνών για την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.

Με βάση τα παραπάνω, για την ολοκλήρωση του έργου μαζί με την εξαμηνιαία δοκιμαστική λειτουργία προκύπτει συνολική παράταση έξι (6) μηνών, με νέο πέρας των εργασιών έως τις 20/06/2013.

Σε κάθε περίπτωση, το έργο θα παραδοθεί πριν την κατασκευή του συνδετήριου αγωγού με το δίκτυο του Κακοταρίου, που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του Διυλιστηρίου.

Η ανωτέρω παράταση έχει προεγκριθεί από το ΕΠΠΕΡΡΑ με το υπ' αρ. 120972/20-6-2012 έγγραφό του. Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Τα μέλη των παρατάξεων «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα» & «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» ψήφισαν λευκό.

(Ο κ. Νικολόπουλος Γεώργιος είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Τ.Υ.,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου: 'ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ, ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ' της Πράξης 'ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ', έως 20/06/2013.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -363- έτους 2012

Ο Πρόεδρος
Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 02/10/2012

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπερης

