



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

**Αριθμός απόφασης: 95 /2016**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γ. Ν. Αμαλιάδας για τη δημιουργία Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων', λόγω επανέναρξης εργασιών»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28<sup>η</sup> Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/6808/22.03.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος  | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος  |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   | 21. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  |   |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα  |   |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                |
| 11. Δούλος Παντελής   |   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |   |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               | 26. Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος δ.σ  |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Πασσάς Ιωάννης, 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Ντάναςης Χαράλαμπος, 7. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα παρούσα.

Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σμέρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κολόσακας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Κοκκαλιάρη και Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **37ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5349/Δ4/502 /3 – 3 – 2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αρ. πρωτ. 4920/Δ4/456/26-2-2016 αίτηση, η Κ/Ξ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. – ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Θ., ανάδοχος εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ», μας ενημερώνει ότι εξοφλήθηκε ο 11<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου (λόγος για τον οποίο το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών) και ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30/7/2016 (δηλαδή χρονικό διάστημα πέντε μηνών).

Συνημμένως, αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο της παραπάνω αίτησης του αναδόχου και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2. Επειδή εξέλιπαν οι λόγοι έκδοσης της υπ αρ. πρωτ. 34917/Δ4/4105/24-12-2015 Απόφασης επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ο ανάδοχος πρέπει να ξεκινήσει τις εργασίες προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, σε συνδυασμό με την προτεραιότητα του Δήμου για άμεση ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΘ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Ε.Π, Μ.Α.Φ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)» (δηλαδή του έργου που αφορά την κατασκευή του υπόγειου και ισόγειου του διωρόφου κτιρίου ).

Η υπηρεσία μας, επειδή η υπάρχουσα καθυστέρηση από την διακοπή εργασιών δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου και επειδή η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου,

#### εισηγείται

να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/8/2016 (δηλαδή χρονικό διάστημα πέντε μηνών), με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

- Έως την 30 Ιουνίου 2016, για την ολοκλήρωση κατά προτεραιότητα, των εργασιών που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των Η/Μ εγκαταστάσεων του ορόφου, με τις αντίστοιχες Η/Μ εγκαταστάσεις του ισόγειου και υπογείου προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΘ' ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ Τ.Ε.Π, Μ.Α.Φ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (Α' ΦΑΣΗ)»
- Έως την 31 Αυγούστου 2016 για την ολοκλήρωση των λοιπών εργασιών του έργου του τίτλου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα εργασιών σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08, ,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Κατασκευή 1ου ορόφου στη νέα πτέρυγα του Γ. Ν. Αμαλιάδας για τη δημιουργία Μ.Ε.Θ. και χειρουργείων', έως 31/8/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -95- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**