

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 97 /2016**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου 'Ηλιδας'»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28^η Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/6808/22.03.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουσόπουλος Ανδρέας | 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 21. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 26. Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος
δ.σ |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Πασσάς Ιωάννης, 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Ντάναςης Χαράλαμπος, 7. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα παρούσα.

Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σμέρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κολόσακας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Κοκκαλιάρη και Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **39ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6737/Δ4/664/21.03.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 5444/Δ4/522/4-3-2016 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ως τις 30-06-2016, και σας γνωρίζουμε τα εξής

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2. Όπως γνωρίζεται με την υπ' αριθμ. 45/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ήλιδας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της κατασκευής του έργου του θέματος έως τις 31-03-2016. Οι βασικοί λόγοι της καθυστέρησης είναι λόγω βροχοπτώσεων όπου προέκυψε ανάγκη άντλησης υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου και αποκατάσταση υγρασιών, καθώς και η ανάγκη που προέκυψε για προσαρμογή των μελετών του έργου. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η στελέχωση του εργοταξίου και η πορεία των εργασιών είναι ικανοποιητική.
3. Οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν όπως προκύπτει από στοιχεία των ημερολογίων του έργου και παρουσιάζονται στο αίτημα του αναδόχου δημιούργησαν την ανάγκη άντλησης υδάτων στο εσωτερικό του κτιρίου και αποκατάσταση των υγρασιών. Παράλληλα εξακολουθούν να προκύπτουν προβλήματα προσαρμογής των μελετών του έργου και η υπηρεσία μας έχει ήδη προβεί σε ενέργειες σύνταξης 4ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου.
4. Σας ενημερώνουμε ότι από τις 29/12/2015 δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή στο έργο και εκκρεμούν οι ήδη εγκεκριμένες πιστοποιήσεις (17η & 18η πιστοποίηση) του οποίου οι εργασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί σε ποσοστό 85%.
5. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 658/15/3/2016 έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη για την 4η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-06-2016 από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

Βάσει των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση μέχρι την 30-06-2016. Οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Παρακαλούμε για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ήλιδας', με αναθεώρηση έως 30-06-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -97- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος