

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 98 /2016

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Υδρευση – Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο ύδρευσης Έργα Α' Φάσης – Δεξαμενή Γερακίου'»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28<sup>η</sup> Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/6808/22.03.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |                                                                          |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος                                                       | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος                                                         |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                      | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος                                                        |
| 4. Ανδρουσόπουλος Ανδρέας                                                | 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος                                                |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος                                                | 21. Μπακέλλας Γεώργιος                                                            |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα                                                          |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος                                            | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος                                                      |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος                                             |                                                                                   |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα                                                   |                                                                                   |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                  | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                |
| 11. Δούλος Παντελής                                                      |                                                                                   |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |                                                                                   |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας                                                  | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης                                              |                                                                                   |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών               | 26. Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος<br>δ.σ                                     |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης                                                |                                                                                   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Πασσάς Ιωάννης, 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Ντάναςης Χαράλαμπος, 7. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα παρούσα.

Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Σμέρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Κολόσακας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Κοκκαλιάρη και Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ημερήσια διάταξη.

Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **40ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6744/Δ4/666 /21.03.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

*«Σας αποστέλλουμε προς έγκριση αίτημα παράτασης, καθώς :*

1) Έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού ύδρευσης στη γέφυρα του υπερχειλιστή φράγματος Πηνειού.

2) Αναμένεται η κατασκευή της Δεξαμενής Γερακίου για να ολοκληρωθεί το έργο.

3) Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 90%.

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 35274/Δ4/4174/17-12-2015 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 30/06/2016. Τα αιτήματα αυτά διαβιβάστηκαν για προέγκριση στην μονάδα Γ' της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α.) με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6740/Δ4/665/21-3-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της ανωτέρω παράτασης συνολικής προθεσμίας για το έργο μέχρι την **30-06-2016** υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισης της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

*Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».*

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Υδρευση – Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού : Δίκτυο ύδρευσης Έργα Α' Φάσης – Δεξαμενή Γερακίου', μέχρι 30-06-2016, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -98- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**