



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

**Αριθμός Απόφασης 336/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό 34/23-10-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

**ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας περαιώσης έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδείκα» [αριθμό μελέτης 7/2020].**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 23-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του νέου Διοικητηρίου Αμαλιάδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.24509/34/19.10.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.Παπαδόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος / Αντιδήμαρχος	1. Φουντάς Αθανάσιος- Αντιδήμαρχος/μέλος
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος/μέλος	2. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος - μέλος
3.Νικολόπουλος Χρήστος -μέλος	
4.Αστερής Ευγένιος- μέλος	
5.Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
6.Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ - μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και τρία (3) απών, ο πρόεδρος κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο κ. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος/μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση στο 21<sup>ο</sup> θέμα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 23574/Δ4/2415/07-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

..... ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδείκα» [αρ. μελ. 7/2020]

Συνημμένος σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης του Χρήστου Αποστολόπουλου (αρ. πρωτ. 829/Δ4/110/15-01-2020), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 24-11-2020 και παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας.

Για το υπόψη έργο, σας γνωρίζουμε τα εξής :

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 15.400,00€
- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 24-09-2020 (αρ. πρωτ. 21769/Δ4/2233)
- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) : 14.938,00 €
- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου : 24/10/2020

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Η μη ολοκλήρωση του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν αυξομειώσεις λόγω των ακριβέστερων προμετρήσεων των εργασιών του έργου για την ολοκλήρωση του.

4. Η υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 1ου ΑΠΕ για το έργο, για τον οποίο απαιτείται γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων, πριν την έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου 'Ηλιδας.

Λόγω των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του ανωτέρω έργου, έως 24-11-2020.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από την Ο.Ε. ».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, την εισήγηση της Δ.Τ.Υ και το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση καθίζησης δρόμου προς Κονιδείκα» [αρ. μελ.: 07/2020] έως την 24-11-2021.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

#### **Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 336/2020**

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

