



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

### Αριθμός Απόφασης 442/2022

#### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/19.10.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

#### **ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Πηνειάς Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.38/2016]**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-10-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.21380/28/14.10.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Λυμπέρης Γιάννης -Δήμαρχος / Πρόεδρος	1.Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος /Αντιπρόεδρος	
3. Αστερής Ευγένιος- μέλος	
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
5.Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)\* μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

\* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

**8<sup>ο</sup> Θέμα Ημερήσιας διάταξης**

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 21165/Δ4/2721/12-10-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας, η οποία αναφέρει τα εξής:  
**«ΘΕΜΑ :** Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Έργου

Τίτλος έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ  
 Αριθμός μελέτης: 38 / 2016  
 Φορέας: Δήμος Ήλιδας  
 Ανάδοχος: ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε.  
 Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ 801 (2017ΕΠ80100003)  
 Σύμβαση: Υπ. αρ. πρωτ. 8949/Δ4/1218/22-04-2019- Αρχική Σύμβαση  
 Υπ. αρ. πρωτ. 2411/Δ4/290/04-11-2021- 1<sup>η</sup> ΣΣΕ  
 Ύψος Σύμβασης: 372.504,77 € (με ΦΠΑ) – Αρχική Σύμβαση  
 55.789,34 € (με ΦΠΑ) – 1<sup>η</sup> ΣΣΕ  
 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Βλαβών από Ανωτέρα Βία 13.043,70 € (με ΦΠΑ) (3<sup>ος</sup> ΑΠΕ - υπ αρ 179/2022 Απόφαση Οικ. Επ.)  
 Δαπάνη Εγκρίσεων 351.087,06 € (με ΦΠΑ)  
 Προθεσμία Περαιώσης: 04-11-2022 (υπ αρ 324 /2022 Απόφαση Οικ. Επ.)

**ΣΧΕΤ. :**

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 29-09-2022 (υπ. αρ. πρωτ. 20366/Δ4/2572/3-10-2022 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου για τους ακόλουθους λόγους, που αναφέρονται στην αίτηση του Αναδόχου, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαιώσης, ήτοι έως 04-02-2023.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος/Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου Χρήστου καταψήφισε το θέμα.

**Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη** τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Πηνείας, Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 38/2016] μέχρι την 04<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2023.

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 442/2022**

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ**