

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -4/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 67/2015

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας, 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 'ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ'»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18<sup>η</sup> του μήνα *Μαρτίου*, του έτους 2015, ημέρα *Τετάρτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 4/6360/13.03.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. **Χρήστου Χριστοδουλόπουλου**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος  | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος  |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος  | 21. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα  |   |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                |   |
| 10. Δούλος Παντελής   |   |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |   |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 24. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   | 25. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               |   |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |
| 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   |   |

Οι κ.κ. Λυμπέρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ζάρρας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 2. Παναγόπουλος Χρήστος, 3. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Μπιλίρης Νικόλαος, 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Ντάνας Χαράλαμπος, 8. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, πρότεινε τη συζήτηση του **1ου** θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον. Το σώμα έκανε δεκτή ομόφωνα την πρόταση. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δήμαρχο κ. Χριστοδουλόπουλο.

Ο Δήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας και έγκριση τού 2ου ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3511/Δ4/390/13.2.2015 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

*«Με το υπ' αρ. 41183/Δ4/4556/19-11-2014 έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου κατά 130 ημέρες*

*Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι :*

- 1. Έχει υποβληθεί 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ και η έγκρισή του αναμένεται εντός 60 ημερών*
- 2. Η ολοκλήρωση των εργασιών μετά την έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ υπολογίζεται σε 40 ημέρες*
- 3. Δεν έχει παραδοθεί έως σήμερα ο χώρος της λαϊκής για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από την μελέτη του έργου.*
- 4. Υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή της μελέτης ανάπλασης στην οδό Γηπέδου λόγω διαφοράς μεταξύ σχεδίου μελέτης ανάπλασης και ρυμοτομικών γραμμών του σχεδίου πόλης*
- 5. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία εμποδίζουν την ολοκλήρωση των μονώσεων, των χρωματισμών και των πλακοστρώσεων εξωτερικά του κτιρίου.*
- 6. Έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, εκφράζουμε την σύμφωνη γνώμη για την χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (MIS 377052)» η οποία έληγε την 30/11/2014 κατά 130 ημέρες, μέχρι την 09/04/2015 και εισηγούμαστε την έγκρισή της».*

Επίσης, η υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ, συνολικής δαπάνης 2.700.388,52 € με ΦΠΑ, και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας ψήφισε λευκό.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 67 παρ. 7 και 65 παρ.1 Ν. 3852/10,

#### **Αποφασίζει**

1. Ομόφωνα, δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει:
  - Α)** Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», έως 09/04/2015.
  - Β)** Το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και τον 2ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του παραπάνω έργου, συνολικής δαπάνης 2.700.388,52 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -67- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Αμαλιάδα, 20/03/2015

**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**