



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 205 /2015

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου τακτοποιητικού ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου 'Επισκευές δικτύων όμβριων Τ. Κ/των Δ.Ε. Αμαλιάδας' »

Στην Τ.Κ Σιμόπουλου δήμου 'Ηλιδας και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, σήμερα την 29^η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 42/2015 ΑΔΣ 'Ηλιδας με θέμα «Αλλαγή έδρας για την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Τ.Κ Σιμόπουλου Δ.Ε Πηνείας» & της υπ' αριθμ. 8/17514/24.06.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 17. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παναγόπουλος Χρήστος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης. 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Ντάνασης Χαράλαμπος, 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Οι κ. κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **32ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας & έγκριση 1^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Με την παρούσα εισηγούμαστε την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο : 'Επισκευές δικτύων όμβριων Τ. Κ/των Δ.Ε. Αμαλιάδας' που αφορά την απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών, είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 € με Φ.Π.Α.

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ έχει λάβει τη θετική γνωμοδότηση του Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με το αριθμ. 4/2015 πρακτικό.

Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου μέχρι 15-7-2015 για την ολοκλήρωση των εργασιών και των οικονομικών στοιχείων του φακέλου του έργου.

Η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Ο κ. Πατρινός ήταν απών κατά την ψηφοφορία).

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Επισκευές δικτύων όμβριων Τ.Κ/των Δ.Ε. Αμαλιάδας», συνολικού ποσού 12.600,00 €.
2. Εγκρίνει παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 15-7-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -205- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 01/07/2015

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος