

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 212 /2015

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου 'Διαμόρφωση ανατολικού & δυτικού τμήματος Σοχιάς – Δημιουργία Πολυλειτουργικού Χώρου'»

Στην Τ.Κ Σιμόπουλου δήμου 'Ηλιδας και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, σήμερα την 29^η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 42/2015 ΑΔΣ 'Ηλιδας με θέμα «Αλλαγή έδρας για την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Τ.Κ Σιμόπουλου Δ.Ε Πηνείας» & της υπ' αριθμ. 8/17514/24.06.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 17. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παναγόπουλος Χρήστος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης. 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Ντάνας Χαράλαμπος, 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Οι κ. κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.
 Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **39ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Με την υπ' αρ. 8059/Δ4/992/02-04-2015 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου κατά 4 μήνες, για την οποία η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διατύπωσε σύμφωνη γνώμη με το 1935/14-05-2015 έγγραφό της.

Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι :

1. Μετά την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο της 18/03/2015 απαιτείται ικανός χρόνος για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από αυτόν πρόσθετων εργασιών.
2. Δεν έχει παραδοθεί έως σήμερα ο χώρος της λαϊκής για την κατασκευή των στεγάστρων.
3. Οι εργασίες στην οδό γηπέδου (ανάπλαση) διεκόπησαν λόγω ανάγκης υπογειοποίησης αγωγού ρεύματος η οποία πρέπει να προηγηθεί των εργασιών ανάπλασης και η υποχρέωση κατασκευής ανήκει στη ΔΕΗ η οποία παρά τις οχλήσεις έχει καθυστερήσει υπέρμετρα.
4. Η μη ανάθεση έως σήμερα της εκπόνησης ακουστικής μελέτης για το αμφιθέατρο.
5. Οι βροχές σε καθημερινή σχεδόν βάση στο χώρο του έργου δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση των εξωτερικών χρωματισμών του κτιρίου.
6. Η μη κατασκευή έως σήμερα του συμπληρωματικού έργου (υπόγειο GARAGE) που αφορά τον αύλειο χώρο του κτηρίου, την γεωθερμική υποστήριξη του κλιματισμού, την κατασκευή του υποσταθμού ΔΕΗ, την αντιμετώπιση του κινδύνου πλημμύρας από υπερχειλίση του ρέματος της Σοχιάς.

Βάσει των ανωτέρω, εισηγούμαστε

Την έγκριση της παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (MIS 377052)» η οποία έληγε την 09/04/2015 κατά 4 μήνες μέχρι την 09/08/2015».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Ο κ. Πατρινός ήταν απών κατά την ψηφοφορία).

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Διαμόρφωση ανατολικού & δυτικού τμήματος Σοχιάς – Δημιουργία Πολυλειτουργικού Χώρου', μέχρι 09/08/2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -212- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
 Αμαλιάδα, 01/07/2015

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος