



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -8 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 213 /2015

ΘΕΜΑ: «Επανάναρξη εργασιών και Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Προσθήκη διωρόφου κτιρίου μεθ' υπογείου για Τ.Ε.Π, Μ.Α.Φ και χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α' φάση)'»

Στην Τ.Κ Σιμόπουλου δήμου 'Ηλιδας και στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου, σήμερα την 29^η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ'αριθμ. 42/2015 ΑΔΣ 'Ηλιδας με θέμα «Αλλαγή έδρας για την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Τ.Κ Σιμόπουλου Δ.Ε Πηνείας» & της υπ' αριθμ. 8/17514/24.06.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρ. 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας
«ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 17. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 20. Πατρινός Αντώνιος-
Αντιπρόεδρος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Παναγόπουλος Χρήστος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Δούλος Παντελής, 4. Πασσάς Ιωάννης, 5. Αθανασόπουλος Ιωάννης. 6. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Ντάνασης Χαράλαμπος, 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Οι κ. κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Χριστοφόρου, Νικολόπουλος, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **40ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Έχοντας υπ' όψη :

1. Την υπ' αρ. πρωτ. 21843/21-9-2009 'Απόφαση επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών' με την οποία αποφασίστηκε η αποδοχή του περιεχομένου ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών για το έργο «Προσθήκη διωρόφου κτιρίου μεθ' υπογείου για Τ.Ε.Π, Μ.Α.Φ και χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α' φάση)»,
2. Την υπ' αρ. 133/2014 απόφαση Δ.Σ. Ήλιδας με την οποία το Δ.Σ. Ήλιδας αποδέχθηκε την αποχώρηση του μέλους Νικ. Κορκολής (λόγω συνταξιοδότησης) από την Κ/Ξ Α. Οικονομοπούλου - Ν. Κορκολής (ανάδοχο του έργου) και την ολοκλήρωση του έργου από την Αν. Οικονομοπούλου,
3. Την υπ' αρ. πρωτ.16373/Δ4/1833/15-6-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ», Κ/Ξ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. – ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Θ., με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου,
4. Το υπ' αρ. πρωτ.16754/Δ4/1866/17-6-2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης του έργου που αφορά την κατασκευή του 1^{ου} Ορόφου του Γ.Ν. Αμαλιάδας, έως τις 30-11-2015,
5. Το γεγονός ότι βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή,

και επειδή η υπηρεσία μας κρίνει ότι εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους είχε εκδοθεί η υπ' αρ. πρωτ. 21843/21-9-2009 'Απόφαση επί ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών' και για το συμφέρον του έργου, εισηγούμαστε την επανέναρξη των εργασιών του έργου «Προσθήκη διωρόφου κτιρίου μεθ' υπογείου για Τ.Ε.Π, Μ.Α.Φ και χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α' φάση)» και την έγκριση παράτασης προθεσμίας για την περάτωση του έργου έως 30 / 11 / 2015.

Η παράταση να εγκριθεί 'χωρίς αναθεώρηση', σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων Δ.Σ, με τις οποίες είχαν εγκριθεί παρατάσεις, για την περαίωση του υπόψη έργου, 'χωρίς αναθεώρηση'».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Ο κ. Πατρινός ήταν απών κατά την ψηφοφορία).

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την επανέναρξη των εργασιών του έργου «Προσθήκη διωρόφου κτιρίου μεθ' υπογείου για Τ.Ε.Π, Μ.Α.Φ και χώρους για Η/Μ εγκαταστάσεις στο Γ.Ν. Αμαλιάδας (Α' φάση)» και την παράταση προθεσμίας για την περάτωσή του έως 30 / 11 / 2015, χωρίς αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -213- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Αμαλιάδα, 01/07/2015

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος