



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 281 /2015

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε και 2ης παράταξης προθεσμίας του έργου 'Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης προς την νέα πτέρυγα Γ.Ν Αμαλιάδας [Αρ. Μελ:88/2014]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 31^η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/23510/27.08.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 19. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Ντάνας Χαραλάμπος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 7. Παναγόπουλος Χρήστος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 23. Διαμαντόπουλος Νικόλαος- Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 17. Παναγιωτάρης Παναγιώτης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Πασσάς Ιωάννης, 4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 5. Μπιλίρης Νικόλαος, 6. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 8. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 9. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»].

Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **14ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας & έγκριση του ΑΠΕ του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

A. Από την υπηρεσία μας συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ για το έργο με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης προς την νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας» προκειμένου να συμπεριληφθούν δαπάνες εργασιών που δε κατέστη δυνατόν να προμετρηθούν με απόλυτη ακρίβεια κατά τη σύνταξη της μελέτης και προέκυψαν κατά τη κατασκευή του έργου. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και δεν υπάρχουν επί έλασσον δαπάνες.

Εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ, καθόσον δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου και περιλαμβάνει εργασίες που καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08.

B. Έχει κατατεθεί από τον ανάδοχο του έργου, η υπ' αρ. πρωτ. 22877/Δ4/2436/20-8-2014 αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών έως 07-10-2015, καθόσον υπάρχει αδυναμία ταχείας προόδου των εργασιών του έργου, εξαιτίας των τραπεζικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας και συνεχίζονται έως σήμερα.

Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 07-10-2015, καθόσον οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Γ. Βάσει των άρθρων 48 & 57 του Ν. 3669/08 η έγκριση των ΑΠΕ και παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις των άρθρων 48 & 57 του Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

1. Εγκρίνει τον 1^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης προς τη νέα πτέρυγα Γ.Ν Αμαλιάδας» [Αρ. Μελ:88/2014], συνολικού ποσού 8.064,00 €.
2. Εγκρίνει παράτασης προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 07-10-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -281- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος