

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -23 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 431 /2015

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου 'Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας'»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 27<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 23/32814/23.11.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος  | 18. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 20. Νικολόπουλος Νικόλαος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα  | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                | 24. Ντάνασης Χαράλαμπος   |
| 9. Δούλος Παντελής  |   |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου |   |
| 11. Πασσάς Ιωάννης  | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |   |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               |   |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 16. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ                             |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 4. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 5. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 6. Μπακέλλας Γεώργιος, 7. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Τα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 21<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **33ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32662/Δ4/3694/19.11.15 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 28615/Δ4/2981/9-10-2015 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 31-03-2016 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

2. Όπως γνωρίζετε, έλαβαν χώρα 2 συμβάντα κατολισθήσεων στα ήδη διαμορφωμένα πρανή της λεκάνης της κυττάρου και του πρανού της περιμετρικής οδού. Τα γεγονότα αυτά κατέστησαν αδύνατη την συνέχιση των εργασιών στο χώρο του κυττάρου. Οι ενέργειες που ακολούθησαν από την Υπηρεσία μας, την Διαχειριστική Αρχή και τον Ανάδοχο του έργου περιγράφονται με ακρίβεια στο υπ' αριθμ. πρωτ. 28615/9-10-2015 έγγραφο του αναδόχου. Οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν μετά την 01/10/2014, καθώς οι ενέργειες που ακολούθησαν για την εύρεση λύσης προκάλεσαν καθυστέρηση περίπου 8 μηνών στην ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Έχει δοθεί σύμφωνη γνώμη για την παράταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Βάσει των ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση έως την 31-12-2015. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για την εξέταση του ανωτέρω αιτήματος και την διατύπωση γνώμης από τη Υπηρεσία σας».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε ως προς την υλοποίηση του έργου συνολικά.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», με αναθεώρηση, έως 31-12-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -431- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**