

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -23 /2015- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 432 /2015

ΘΕΜΑ: «2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας» [αρ. μελέτης 46/2013]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 27^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 23/32814/23.11.2015 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 18. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Νικολόπουλος Νικόλαος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 21. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 24. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 9. Δούλος Παντελής | |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 11. Πασσάς Ιωάννης | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 15. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 16. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 4. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 5. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος, 6. Μπακέλλας Γεώργιος, 7. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»].

Τα μέλη τής παράταξης του κ. Λυμπέρη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παναγόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 21^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **34ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 30129 /Δ4/ 3202/23.10.15 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 24481/Δ4/2594/ 07 - 09 - 2015 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 10-07-2016, και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Οι ισχυρισμοί του αναδόχου για την αιτούμενη 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, παραμένουν ίδιοι με αυτούς της αιτούμενης 1ης παράτασης. Εξετάστηκαν ήδη κατά τη λήψη της απόφασης 263/2015 Δ.Σ. Ήλιδας, προκειμένου να του δοθεί η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 5-10-2015, ως εκ τούτου δεν μπορεί να δοθεί η αιτηθείσα παράταση έως 10-07-2016, για τους ίδιους λόγους.
2. Ωστόσο, είναι αναγκαία η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, καθόσον κατά την εκτέλεση του, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης της αρχικής μελέτης του έργου και συνεπεία αυτού η σύνταξη ΑΠΕ.
3. Η επικείμενη τροποποίηση μελέτης, πρόεκυψε από τη μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, εξαιτίας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την βελτίωση της λειτουργικότητας των φωτιστικών σωμάτων.
4. Η διαδικασία της τροποποίησης μελέτης περιλαμβάνει την επαναξιολόγηση του έργου από επιτροπή, τη διατύπωση της γνώμης της Διαχειριστική Αρχή, την γνωμοδότηση του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και την λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. Ήλιδας.
5. Παρόμοια διαδικασία απαιτείται και για την έγκριση του αντίστοιχου Α.Π.Ε.
6. Η αναγκαιότητα για την τροποποίηση της μελέτης δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου και συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με την ανωτέρω διαδικασία, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 70 ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από 6-10-2015, δηλαδή μέχρι τις 15/12/2015.

Η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών θα δοθεί υπό την προϋπόθεση ότι η Διαχειριστική Αρχή θα εκφέρει σύμφωνη γνώμη».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας» [αρ. μελέτης 46/2013], έως 15/12/2015, υπό την προϋπόθεση ότι η Διαχειριστική Αρχή θα εκφέρει σύμφωνη γνώμη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -432- έτους 2015

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος