

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 132 /2016

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας τού έργου 'Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας' »**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/11593/20.05.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος  | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος  |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος  | 21. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 23. Ντάνας Χαραλάμπος   |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ         |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                |
| 10. Δούλος Παντελής   | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 27. Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος δ.σ  |
| 12. Πασσάς Ιωάννης  |   |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |   |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               |   |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 2. Γκουβίτσα Σταυρούλα, 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά την ψηφοφορία στο 1<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Πατρινός, Μπακέλλας, Ντάνας και Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων και ενημέρωσης από τον δήμαρχο.

Ο κ. Παρασκευόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, με πρόταση του πρόεδρου, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμ. 28-34 μετά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 4ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης, πρότεινε τη συζήτησή του ως κατεπείγον, επειδή πρόκειται για έργο του ΕΣΠΑ και η προηγούμενη προθεσμία περαίωσης έχει ήδη εκπνεύσει. Το σώμα έκανε δεκτή την πρόταση ομόφωνα.

Στη συνέχεια, ο αντιδήμαρχος κ. Τζουλέκης πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12003/Δ4/1269/24.05.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο του υπ' αριθμ. πρωτ. 4728/25-2-2016 εγγράφου του αναδόχου του ανωτέρω έργου, που εκ παραδρομής δεν σας απεστάλη, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30-06-2016, λόγω σύνταξης και έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και σας γνωρίζουμε τα εξής:

#### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 9.495.600,00€

- Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 21/03/2014

- Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 8.255.268,00€

- Έναρξη εκτέλεσης έργου: 21/03/2014

- Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 24/06/2015

- 1η παράταση συνολικής προθεσμίας : 14-10-2015 (αρ. αποφ. Δ.Σ. 169/2015)

- 2η παράταση συνολικής προθεσμίας : 31-12-2015 (αρ. αποφ. Δ.Σ. 431/2015)

- 3η παράταση συνολικής προθεσμίας : 31-03-2016 (αρ. αποφ. Δ.Σ. 96/2016)

- 4η παράταση συνολικής προθεσμίας : 30-06-2016 (αιτούμενη)

2. Η υπηρεσία μας έχει διαβιβάσει το αίτημα του αναδόχου με το υπ' αριθμ. πρωτ. 11766/Δ4/1244/23-05-2014 έγγραφο στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή της Περ. Δυτ. Ελλάδος και αναμένει την έγκρισή του.

Επειδή πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ και η προηγούμενη προθεσμία περαίωσης έχει ήδη εκπνεύσει, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση έως 30-06-2016 προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί διαχειριστικά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία.

Σε αναμονή ενεργειών σας».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08 & άρθρ. 67 παρ. 7 Ν. 3852/10

#### Ομόφωνα αποφασίζει

1. Δέχεται τη συζήτηση του θέματος προ ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον.
2. Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας', έως 30-06-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -132- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**