



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

**Αριθμός απόφασης: 150 /2016**

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας και έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 'Ηλιδας» [αρ. μελ. 24/2015] (τακτοποιητικός)»**

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 25<sup>η</sup> Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/11593/20.05.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος  | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος  |
| 5. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος  | 21. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών             | 23. Ντάνας Χαραλάμπος   |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ         |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                                | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]                |
| 10. Δούλος Παντελής   | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 27. Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος δ.σ  |
| 12. Πασσάς Ιωάννης  |   |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |   |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |   |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               |   |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 2. Γκουβίτσα Σταυρούλα, 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά την ψηφοφορία στο 1<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Πατρινός, Μπακέλλας, Ντάνας και Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων και ενημέρωσης από τον δήμαρχο.

Ο κ. Παρασκευόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, με πρόταση του προέδρου, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων τής ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμ. 28-34 μετά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **18ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος και έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10659/Δ4/1102/11.05.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

- 1) ότι ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. είναι τακτοποιητικός και ανέρχεται στο ποσό των 71.586,00 € με ΦΠΑ και
- 2) ζητά την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά ένα μήνα, έως 20-06-2016, διότι εξαιτίας των βροχοπτώσεων του απερχόμενου χειμώνα, δεν κατέστη δυνατή η κατασκευή των εργασιών που προτείνονται στον υπό έγκριση ΑΠΕ.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της ΔΤΥ, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

- 1) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 24/2015], ποσού 71.586,00 € με ΦΠΑ
- 2) Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου έως 20-06-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -150- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

**Ο Δήμαρχος**

**Χρήστος Χριστοδουλόπουλος**