

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9 /2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 154 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (MIS 377052)» [αρ.μελ.16/2013]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 25^η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 9/11593/20.05.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 5. Καραΐνδρος Κωνσταντίνος | 21. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος -Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 10. Δούλος Παντελής | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 27. Παναγόπουλος Χρήστος – Ανεξάρτητος δ.σ |
| 12. Πασσάς Ιωάννης | |
| 13. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 14. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 16. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 2. Γκουβίτσα Σταυρούλα, 3. Παναγιωτάρας Παναγιώτης, 4. Μπιλέρης Νικόλαος, 5. Νικολόπουλος Νικόλαος, 6. Κοκκαλιάρη Νικολέττα.

Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά την ψηφοφορία στο 1^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης.

Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Πατρινός, Μπακέλλας, Ντάνας και Παναγόπουλος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων και ενημέρωσης από τον δήμαρχο.

Ο κ. Παρασκευόπουλος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, με πρόταση του προέδρου, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων τής ημερήσιας διάταξης υπ' αριθμ. 28-34 μετά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **22ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Με το υπ' αρ. 20705/Δ42236/28-07-2015 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου κατά 120 ημέρες δηλ. έως 08/12/2015.

Οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης είναι :

1. Δεν έχει παραδοθεί έως σήμερα ο χώρος της λαϊκής για την κατασκευή των στεγάστρων.
2. Λόγω τραπεζικής αργίας έχουν ανατραπεί τα οικονομικά δεδομένα όλης της χώρας, έχει διακοπεί η εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν αποδιοργανωθεί οι επιχειρήσεις του κλάδου.
3. Μετά την σύνταξη και έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ .

Με το υπ' αρ. 29834/Δ4/3167/22-10-2015 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου έως 31/05/2016. Στους λόγους που αναφέρονται στο πρώτο έγγραφο ο ανάδοχος με το παραπάνω σχετικό προσθέτει επιπλέον χρόνο για την αποκατάσταση βλάβης, που προήλθε από βανδαλισμό που έχει δηλωθεί στην Αστυνομία και έχει διαπιστωθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Η αποκατάσταση είναι ήδη σε εξέλιξη και ο συνολικός απαιτούμενος χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται σε έξι μήνες.

Βάσει των ανωτέρω

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 4^{ης} παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (MIS 377052)» η οποία έληγε την 09/08/2015 έως την 31/05/2016».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, **β)** τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (MIS 377052)» [αρ.μελ.16/2013], έως 31/05/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -154- έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος