



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -21/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 447 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Υδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α΄ φάσης - Δεξαμενή Γερακίου”»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 20^η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 21/32318/16.12.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Μπιλέρης Νικόλαος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 19. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 7. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | |
| 11. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 22. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 23. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |
| 16. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Φωτόπουλος Χρήστος, 3. Πασσάς Ιωάννης 4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 5. Χριστοφόρου Ευάγγελος 6. Νικολόπουλος Νικόλαος 7. Παρασκευόπουλος Γεώργιος 8. Ντάνας Χαράλαμπος 9. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 10. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»].

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων, αποχώρησαν οι κ.κ. Μπιλέρης, Ζαχαρόπουλος και Κοκκαλιάρη εκφράζοντας τη διαφωνία τους για το γεγονός ότι στην ημερήσια διάταξη περιέχεται το θέμα τής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ενώ η σχετική απόφαση της οικονομικής επιτροπής λήφθηκε μετά την έκδοση της πρόσκλησης της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 7ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32446/Δ4/3705/16.12.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει

«Σας αποστέλλουμε προς έγκριση αίτημα παράτασης και σας ενημερώνουμε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95%. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 30796/Δ4/3491/29-11-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμία εκτέλεσης του έργου μέχρι την 28/02/2017.

Η υπηρεσία μας έχει προβεί στη σύνταξη του 4^{ου} Α.Π.Ε. του έργου και προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως τις 28-02-2017 προκειμένου να εγκριθεί ο 4^{ος} ΑΠΕ καθώς και για την τακτοποίηση των οικονομικών στοιχείων του φακέλου του έργου.

Η Υπηρεσία μας έχει διαβιβάσει το αίτημα του αναδόχου για προέγκριση στην μονάδα Γ' της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α.) με το υπ' αριθμ. πρωτ. 32377/Δ4/3690/16-12-2016 έγγραφο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας προτείνει την έγκριση της ανωτέρω παράτασης συνολικής προθεσμίας με αναθεώρηση για το έργο, μέχρι την 28-02-2017 υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας και Παναγόπουλος ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας τού έργου "Υδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης - Δεξαμενή Γερακίου' με αναθεώρηση, έως 28-02-2017, υπό την αίρεση χορήγησης έγκρισής της από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 447 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος