



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 131 /2018

ΘΕΜΑ: « Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη», [αρ.μελ. 32/2011]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 30^η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/9204/26.04.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 2. Ζάβρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 5. Καρσίνδρος Κωνσταντίνος | |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 20. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 21. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 2. Μπιλίρης Νικόλαος, 3. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης, 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 6. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 9. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 10. Ντάνας Χαράλαμπος, 11. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 12. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, μετά τη λήψη απόφασης στο 7^ο θέμα Η.Δ ,συζητήθηκαν το 37^ο & το 38^ο θέμα. Επίσης, τα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτάχθηκαν αυτών της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 38^ο θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 8479 / Δ4 / 1352/17-04-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Ανάδοχος : Σταυρόπουλος Διονύσιος (αρ. μελέτης : 32 / 2011)

Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 7121/Δ4/1200/ 26 -3 - 2018 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-05-2018, και σας γνωρίζομε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
2. Έχει συνταχθεί από την υπηρεσία, Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, καθώς και νέες τιμές εργασιών που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου
3. Έχει ήδη αποσταλεί στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ηλείας ο ανωτέρω Α.Π.Ε. για την έκδοση της σχετικής γνωμοδότησης, ωστόσο δεν έχει ακόμη συγκληθεί το Τεχνικό Συμβούλιο.
4. Από τα ανωτέρω ,διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου, και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 31/05/2018».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος ψήφισε λευκό, λόγω του διαχρονικού πολιτικού εμπαιγμού και όχι για λόγους τεχνικής φύσεως.

Ο κ. Κολόσκακας ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη», [αρ.μελ. 32/2011], μέχρι τις 31/05/2018, με αναθεώρηση.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 131 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος