



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 132 /2018

ΘΕΜΑ: « Παράταση προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός και αποκατάσταση Βάθους του αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου» [αρ. μελ.8/2018]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 30^η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/9204/26.04.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «21», και ονομαστικά οι:

1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος
4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος
6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
7. Φωτόπουλος Χρήστος
8. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος
9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος
11. Δούλος Παντελής
12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου
13. Πασσάς Ιωάννης
14. Ευσταθόπουλος Ηλίας
15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
16. Τζουλέκης Σπυρίδων
17. Αθανασόπουλος Ιωάννης
18. Βαλιανάτος Χρήστος
19. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]
20. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]
21. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 2. Μπιλίρης Νικόλαος, 3. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης, 4. Χριστοφόρου Ευάγγελος, 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 6. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος, 7. Μπακέλλας Γεώργιος, 8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα, 9. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 10. Ντάναςης Χαράλαμπος, 11. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 12. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, μετά τη λήψη απόφασης στο 7^ο θέμα Η.Δ ,συζητήθηκαν το 37^ο & το 38^ο θέμα. Επίσης, τα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτάχθηκαν αυτών της Διεύθυνσης Οικονομικών.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Φωτόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 38^ο θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 40ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7577/Δ4/1264/30-03-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ` αρ. πρωτ. 7534/Δ4/1260/30-03-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου που αφορά στο θέμα, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου, και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

2. Εξ αιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών (μεγάλη θαλασσοταραχή και ισχυρά ρεύματα), που επικρατούσαν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης, δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί το αντικείμενο του έργου στη συμβατική του προθεσμία.

Για τον ανωτέρω λόγο, καθώς και από την συνεκτίμηση της χρονικής περιόδου που διανύουμε (Αργίες Πάσχα), η Υπηρεσία προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 16-04-2018 με αναθεώρηση καθότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Μετά τα παραπάνω, και δεδομένου ότι το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε συγκληθεί μέχρι 16/4/2018, πρότεινε να δοθεί παράταση ως 10/05/2018.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαρισμός και αποκατάσταση βάθους του αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου» [αρ. μελ.8/2018], μέχρι 10-05-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 132 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος