



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -13/2018- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 215 /2018

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» [αρ. μελ.32/2011]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 29^η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/14089/ 25.06.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού Δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Μπιλίρης Νικόλαος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάβρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ. |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

- Καραϊνδρος Κωνσταντίνος
 - Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης
 - Αθανασόπουλος Ιωάννης
 - Λυμπερης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
 - Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
 - Μπακέλλας Γεώργιος
 - Κοκκαλιάρη Νικολέττα
 - Ντάνασης Χαράλαμπος.
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 8^ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης, ο κ. Φωτόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 9^ο και ο κ. Παναγόπουλος κατά τη συζήτηση θεμάτων προ Η.Δ.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, προτάχθηκε η συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 8 ως 14.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 26ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 13874 / Δ4 / 2050/21-06-2018 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθμ. 131/2018 απόφαση του Δ. Σ. Ήλιδας, δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 31-05-2018 και σας παραθέτουμε τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία εγκρίσεων του έργου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθμ. 179/2018 απόφαση του Δ. Σ. Ήλιδας, στις 31-05-2018, (δηλ. την ημερομηνία λήξης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών), εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου, ο οποίος ήταν μεν τακτοποιητικός ως προς τον 2^ο ΑΠΕ, αλλά περιελάμβανε και νέες τιμές - εργασίες που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Οι νέες αυτές εργασίες δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν πριν την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ .

Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η ανάγκη να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο στον ανάδοχο για την εκτέλεση των νέων εργασιών του 3^{ου} ΑΠΕ

Η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 30/06/2018, καθώς η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου»

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρου 48 Ν. 3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» [αρ. μελ.32/2011], μέχρι 30-06-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 215 - έτους 2018

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος