



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 166/2023

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση της 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Επισκευή - συντήρηση κοινωτικών γραφείων Δήμου Ήλιδας».**

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 8 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/15503/4.8.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και τον αναπλήρωνε ο κ. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς                           | 12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ]  |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου    | 13.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  |
| 3. Μπούρας Αβραάμ  | 14.Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   |
| 4. Μπακέλλας Γεώργιος  | 15.Αθανασόπουλος Ιωάννης   |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος  | 16.Μαρτζάκλη Θεώνη   |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου<br>Αλεξάνδρα                                      | 17.Τσεριώνης Κωνσταντίνος  |
| 7. Αστερής Ευγένιος-<br>Αντιδήμαρχος Οικονομικών                                 | 18. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |
| 8. Παλυβός Χρήστος   | 19.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |
| 9. Σταυροπούλου Γιαννούλα  | 20. Δούλος Παντελής  |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής<br>Ανάπτυξης | 21.Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών                | 22.Λοχοβίτης Νικόλαος  |
|  | 23.Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]  |
|  | 24.Κράλλης Γεώργιος.   |
|  | 25.Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ                              |
|  | 26.Ντάνασης Χαράλαμπος- Ανεξάρτητος δ.σ                                |
|  | 27. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος<br>δ.σ                           |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 3.Αμπού Χαντμπα Μισέλ, 4.Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 5.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 6. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ
- Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 9ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 14675/Δ4/2143/26.7.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο « «Επισκευή - συντήρηση κοινοτικών γραφείων Δήμου Ήλιδας», αναφέροντας τα εξής:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της εταιρείας «Μαντά Σπυρίδων ΕΔΕ» (αρ. πρωτ. 14621/Δ4/2135/25-07-2023), αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση τρίμηνης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 21-11-2023 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
  - Προϋπολογισμός δημοπράτησης έργου (με ΦΠΑ): 27.600,00€
  - Υπογραφή Εργολαβικής σύμβασης: 21/4/2023
  - Συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ): 27.324,01€
  - Αρχική λήξη προθεσμίας εκτέλεσης έργου: 20/08/2023

2. Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

3. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου ΑΠΕ ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και τυχόν και από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

4. Λόγω του ανωτέρω, η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρω έργου με αναθεώρηση έως 21-11-2023.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Ο κ. Νικολόπουλος καταψήφισε.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:**

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνεται η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή - συντήρηση κοινοτικών γραφείων Δήμου Ήλιδας», με αναθεώρηση, έως 21-11-2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -166- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

Βασίλης Παπαδόπουλος