



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 167/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση-Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Υ Νομού Ηλείας»[αρ. μελ.16/2019]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 8 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/15503/4.8.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και τον αναπλήρωνε ο κ. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 13.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 14.Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 4. Μπακέλλας Γεώργιος | 15.Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16.Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17.Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 7. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 18. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 8. Παλυβός Χρήστος | 19.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| 9. Σταυροπούλου Γιαννούλα | 20. Δούλος Παντελής |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής
Ανάπτυξης | 21.Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22.Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 23.Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 24.Κράλλης Γεώργιος. |
| | 25.Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 26.Ντάνας Χαράλαμπος- Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 27. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 3.Αμπού Χαντμπα Μισέλ, 4.Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 5.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 6. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ
- Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 14377 /Δ4/2095 /24.7.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, αναφέροντας τα εξής:

«**Τίτλος έργου:** Βελτίωση - Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας
Αρ. μελέτης: 16 / 2019
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: ΔΟΞΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,
 με δ.τ. «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
Χρηματοδότηση: 5214630 - 2016ΣΕ07100014 - παλιός κωδικός
 5214630 - 2023ΝΑ47100098 - νέος κωδικός
Σύμβαση: Υπ' αρ. πρωτ. 4534/Δ4/489/3-3-2021 - Αρχική Σύμβαση
 Υπ' αρ. πρωτ. 24765/05-12-2022 - 1η ΣΣΕ
Ύψος Σύμβασης: 1.375.566,01 € (με ΦΠΑ) - Αρχική Σύμβαση
 205.609,41 € (με ΦΠΑ) - 1η ΣΣΕ
Σύνολο Συμβάσεων: 1.581.175,42 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων: 956.884,68 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσης: 05-09-2023 (Συνολική Προθεσμία - υπ' αρ. 97/2023
 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Σχετ.:

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την από 21-07-2023 (υπ' αρ. πρωτ. 14317/Δ4/2081/21-7-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για τους ακόλουθους λόγους, καθώς και για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, ήτοι έως 05-12-2023 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και σας γνωρίζουμε επίσης ότι:

- ο δεν έχουν αρθεί οι αντιρρήσεις από όμορους ιδιοκτήτες σε μήκος 300μ περίπου, όπου δεν επέτρεψαν στον Ανάδοχο να πραγματοποιήσει εργασίες.
- ο είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της τελικής έγκρισης του 3ου ΑΠΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, άρθρο 156 "Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά την διάρκεια τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες Εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις "
- ο θα υπάρξουν καθυστερήσεις για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο». Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Ο κ. Νικολόπουλος καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση-Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ Νομού Ηλείας» [αρ.μελ. 16/2019], με αναθεώρηση από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, έως 05-12-2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -167- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

Βασίλης Παπαδόπουλος