



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 168/2023

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της 1ης Παράτασης Προθεσμίας Περαιώσης του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Δ.Ε Πηνειάς 2023», [αρ.μελ. 9/2023]».

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 8 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/15503/4.8.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος και τον αναπλήρωνε ο κ. Παπαδόπουλος

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 12.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Ηλ/σμού & Πρασίνου | 13.Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3. Μπούρας Αβραάμ | 14.Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας |
| 4. Μπακέλλας Γεώργιος | 15.Αθανασόπουλος Ιωάννης |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -
Πρόεδρος | 16.Μαρτζάκλη Θεώνη |
| 6. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου
Αλεξάνδρα | 17.Τσεριώνης Κωνσταντίνος |
| 7. Αστερής Ευγένιος-
Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 18. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος |
| 8. Παλυβός Χρήστος | 19.Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης |
| 9. Σταυροπούλου Γιαννούλα | 20. Δούλος Παντελής |
| 10. Γεωργόπουλος Αθανάσιος -
Αντιδήμαρχος Αγροτικής, Τουριστικής
Ανάπτυξης | 21.Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 11. Παναγιωτάρας Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 22.Λοχοβίτης Νικόλαος |
| | 23.Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής
παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ] |
| | 24.Κράλλης Γεώργιος. |
| | 25.Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 26.Ντάνασης Χαράλαμπος- Ανεξάρτητος δ.σ |
| | 27. Παναγόπουλος Χρήστος- Ανεξάρτητος
δ.σ |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 3.Αμπού Χαντμπα Μισέλ, 4.Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 5.Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 6. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ
Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 14921/Δ4/2174/28.7.2023 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, αναφέροντας τα εξής:

«Τίτλος έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΗΝΕΙΑΣ 2023
Αρ. μελέτης: 9 / 2023
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: 'Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου'
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ 2023 (ΚΑ 30.7333.20023)
Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 7877/05-05-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012609492)
Ύψος Σύμβασης: 126.100,01 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσης: 05-09-2023 (Αρχική)

Σχετ. :

Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Την από 28-07-2023 (υπ' αρ. πρωτ. 14920/Δ4/2173/28-07-2023 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) σχετική αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας του έργου
- Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α' 12)

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι έως τις 05-11-2023, διότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της τελικής έγκρισης του 1ου ΑΠΕ.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Χριστοδουλόπουλου καταψήφισε.

Η Λαϊκή συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Ο κ. Νικολόπουλος καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Δ.Ε Πηνείας 2023», με αναθεώρηση, έως τις 05-11-2023.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -168- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος

Τα Μέλη

Βασίλης Παπαδόπουλος