



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 18/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας», [αρ. μελ. 23/2018]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 16 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', στο Συνεδριακό Κέντρο του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/639/12.1.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «25», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | 18. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 19. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | 20. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 21. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 22. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 23. Κορτέση Άννα |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | 24. Τσαγρής Νικόλαος |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | 25. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 15. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Η παράταξη του κ. Λυμπέρη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 17^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 501/Δ4/68/10.1.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 1^η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου

Τίτλος έργου: Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας
Αρ. μελέτης: 23 / 2018
Φορέας: Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος: 'ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ'
Χρηματοδότηση: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ-Τ.Π.Δ.
Σύμβαση: Αρ. πρωτ. 15868/09-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΒ013243050)
Ύψος Σύμβασης: 541.599,17 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαίωσης: 09-02-2024

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την υπ. αρ. πρωτ. 430/Δ4/62/09-01-2024 αίτηση του Αναδόχου
- ο Την εγκ.131/6383/26.01.2023 του Υπουργείου Εσωτερικών για την κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.5013/2023 (Α' 12)

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Η υπηρεσία μας βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης του 1^ο ΑΠΕ του έργου και οι ενέργειες για την έγκρισή του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
- Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες, δεν επιτρέπουν την εξέλιξη των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
- Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για την ολοκλήρωση των εργασιών, κατά τρεις (3) μήνες, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 09-05-2024.

Παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου”.

Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ.

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνεται 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 23/2018], με αναθεώρηση, έως 9-5-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -18- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος