



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2014- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 283 /2014

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέϊκα » [αριθμ. μελ. 11/2013]»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2014, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 10/24698/03.07.2014 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρ. 65 παρ. 5 & 67 του Ν. 3852/10, και του άρθρ. 1 του Ν. 4257/14.

Παρόντος του δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος | 14. Μπιλέρης Νικόλαος (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ | 15. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 3. Κλειδέρης Παναγιώτης | 16. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 4. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 17. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 5. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος/ Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών | 18. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 6. Ντάνασης Χαράλαμπος | |
| 7. Λάβδα-Πατσού Βασιλική /Γραμματέας | |
| 8. Παναγιωτάρας Δημήτριος/ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. | |
| 9. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος | |
| 10. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου. | |
| 11. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | |
| 12. Μαυρικός Παναγιώτης -Ανεξάρτητος δ.σ. | |
| 13. Βασιλόπουλος Θεόδωρος -Ανεξάρτητος δ.σ. | |

*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος τής παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος τής παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

(Ο κ. Μπιλέρης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης για το 12^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης).

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Δούλος Παντελής, 2. Προκόπης Πέτρος, 3. Παπαδάτος Πέτρος, 4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος -Ανεξάρτητος δ.σ., 6. Νικολόπουλος

Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ. , 7. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία»), 8. Παναγόπουλος Χρήστος, 9. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-Αντιπρόεδρος, 10. Χριστόπουλος Γεώργιος, 11. Μητσόπουλος Σωτήριος, 12. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών, 13. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας δεν προσήλθε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα. Παρόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Γερακίου-Κατσαντώνης Γεώργιος, Σωστίου-Βασιλόπουλος Ευάγγελος.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης, διότι αφορά την ομαλή εξέλιξη έργου τού ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτάρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέϊκα» [αριθμ. μελ. 11/2013], σύμφωνα με την αριθμ. 22834/Δ4/2423/19.6.2014 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού δήμου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση έως 23-12-2014 καθόσον το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συγκεκριμένα, οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως :

α) στην συνεχή απόθεση απορριμμάτων στο χώρο του έργου, καθόσον ο Δήμος Ήλιδας είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του, σε σχέση με τη συσσώρευση απορριμμάτων σε διάφορα σημεία του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 82957/2020/2014 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας και η οποία κήρυξη παρατάθηκε έως 31-8-2014, βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 149541/3844/3-6-2014 απόφασης Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας.

β) δεν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του δεματοποιητή και δεν έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ώστε να απελευθερωθεί πλήρως ο χώρος αποκατάστασης στο οποίο θα πρέπει να εκτελεστούν οι εργασίες (σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου)

γ) υπήρξαν έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες, οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη την προσπέλαση και την εκτέλεση εργασιών στο απορριμματικό ανάγλυφο

δ) έχει συνταχθεί ΑΠΕ και οι διαδικασίες έγκρισής του δεν έχουν ολοκληρωθεί.

3. Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Σημειώνεται ότι έχει αποσταλεί από την υπηρεσία μας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α./Υ.Π.Ε.Κ.Α. αίτημα για διατόπωση γνώμης επί της αιτηθείσας παράτασης.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκπνέει, το θέμα πρέπει να συζητηθεί από το ΔΣ».

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Οι κ. Κολόσακας, Κόλλιας ψήφισαν λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 96 Ν. 3463/06 και 48 Ν. 3669/08 8, γ) την Α.Π 27754/ 07-07-2014 Σύμφωνη Γνώμη τής ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007 - 2013 για την παράταση προθεσμίας ως 23/12/2014,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή εγκατάστασης μονάδας δεματοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Ήλιδας στην περιοχή Κονιδέϊκα» [αριθμ. μελ. 11/2013], έως 23/12/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -283- έτους 2014

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 08/07/2014

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης