

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -11/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 190 /2016

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου 'Ανάπλαση και Βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας'[αρ. μελ. 46/2013]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 22^η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 11/14476/17.06.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «18», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας -
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 14. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη
μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 15. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 16. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 6. Γκουβίτσα Σταυρούλα | |
| 7. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 8. Δούλος Παντελής | |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 17. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 10. Πασσάς Ιωάννης | |
| 11. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 12. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 18. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος, 3. Φωτόπουλος Χρήστος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, 4. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 5. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 6. Παναγιωτάρας Παναγιώτης,
7. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 8. Μπιλέρης Νικόλαος, 9. Νικολόπουλος Νικόλαος, 10. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, 11. Πατρινός Αντώνιος- Αντιπρόεδρος, 12. Κокκαλιάρη Νικολέττα, 13. Παρασκευόπουλος Γεώργιος, 14. Ντάνασης Χαράλαμπος.
15. Παναγόπουλος Χρήστος –Ανεξάρτητος δ.σ.

Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο κ. Μπακέλλας μετά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το **21ο** θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10817/Δ4/1141/12/ 05/2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 9727/Δ4/1003/ 26 - 04 - 2016 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-07-2016, και σας γνωρίζουμε τα εξής :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : - πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) 4.773.183,42 €-

- Η εγκεκριμένη μελέτη προέβλεπε τη σύνδεση του έργου και του προβλεπόμενου φωτοβολταϊκού σταθμού με τη ΔΕΗ (άρθρο 92... Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 10kWp συνδεδεμένου με το τοπικό δίκτυο της ΔΕΗ), κάτι που δεν είναι αποδεκτό από τους όρους ένταξης της ομώνυμης πράξης.

- Επιλέχτηκε διαφορετικός τρόπος διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας με το σύστημα αυτοπαραγωγής - net metering (Νόμος 4203/2013) ο οποίος είναι συμβατός με τους όρους ένταξης της πράξης καθώς δεν δημιουργεί έσοδα για τον δήμο.

- Για την εφαρμογή του συστήματος αυτοπαραγωγής ενέργειας απαιτείται η εκτέλεση νέων εργασιών που δεν προβλεπόταν στην αρχική μελέτη και επομένως η σύνταξη και έγκριση σχετικού ΑΠΕ, ο οποίος θα τις συμπεριλάβει, διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα.

- Η αλλαγή συστήματος διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ανάδοχου και συνεπώς η καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με την ανωτέρω διαδικασία, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 77 ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από 15-05-2016, δηλαδή μέχρι τις 30/07/2016».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος δήλωσε παρών ως πολιτική στάση, λόγω διαφωνίας και αντίθεσης στη φιλοσοφία κλεισίματος ή στενέματος δρόμων, δίχως να υφίσταται ουσιαστικός λόγος.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε.

Το **Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του: **α)** την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, **β)** τις διατάξεις της παρ. 8 άρθρ. 58 Ν.3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και Βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 46/2013], μέχρι τις 30/07/2016, με αναθεώρηση, υπό την προϋπόθεση ότι η Διαχειριστική Αρχή θα διατυπώσει σύμφωνη γνώμη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -190 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος