



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 382 /2016

**ΘΕΜΑ:** « 2η Παράταση προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης» [αρ. μελ. 45/2015]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/30492/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων       | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 21. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 22. Μπακέλλας Γεώργιος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   | 23. Ντάναςης Χαράλαμπος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος   |  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |  |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  |  |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών           | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               |  |
| 11. Δούλος Παντελής   |  |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]         |
| 13. Πασσάς Ιωάννης  |  |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |  |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |  |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]     |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |  |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   | 27. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ                                  |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 3. Μπιλίρης Νικόλαος, 4. Νικολόπουλος Νικόλαος, 5. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 6. Παρασκευόπουλος Γεώργιος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσοδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι εξής: Ο κ. Πατρινός κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος προ ημερήσιας διάταξης. Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Ντάναςης μετά τη λήψη απόφασης στο 7<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο πρώτο θέμα προ ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 21ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 27153/Δ4/3060/24 .10. 2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 26829/Δ4/3025/ 21.10. 2016 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.

Η υπηρεσία μας έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να συντάξει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου, που αφορά νέες εργασίες που δεν ήταν εφικτό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη της μελέτης. Καθόσον το έργο εξελίσσεται ομαλά και προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί διαχειριστικά, εισηγούμαστε θετικά για την παράταση περαίωσης των εργασιών του έργου με αναθεώρηση έως τις 25-12-2016. Οι οποιοσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σε αναμονή ενεργειών σας».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

#### Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας τού έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης» [αρ. μελ. 45/2015], μέχρι 25-12-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 382 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος