



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -18/2016- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 386 /2016

**ΘΕΜΑ:** « Παράταση προθεσμίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ», με MIS 5001272 »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 28<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 18/30492/24.11.2016 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |   |  |
|---|--|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών  | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων       | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος                                   | 21. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος   |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας  | 22. Μπακέλλας Γεώργιος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος   | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος   |  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   |  |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  |  |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών           | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ  |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος                               |  |
| 11. Δούλος Παντελής   |  |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]         |
| 13. Πασσάς Ιωάννης  |  |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας   |  |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   |  |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών               | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]     |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |  |
| 18. Παναγιωτάρας Παναγιώτης   | 27. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ                                  |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»], 3. Μπιλίρης Νικόλαος, 4. Νικολόπουλος Νικόλαος, 5. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 6. Παρασκευόπουλος Γεώργιος.

Η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι εξής: Ο κ. Πατρινός κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος προ ημερήσιας διάταξης. Οι κ. Χριστοφόρου, Ζαχαρόπουλος, Μπακέλλας, Ντάνασης μετά τη λήψη απόφασης στο 7<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο πρώτο θέμα προ ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 25ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29938/Δ4/3389 /17.11.2016 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Με το υπ' αρ. 21439/Δ4/2397/29-08-2016 έγγραφο ο ανάδοχος του έργου του θέματος ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Τ.Ε. υπέβαλε αίτημα παράτασης για την συνολική προθεσμία του έργου έως 30/11/2016.

Οι λόγοι που επικαλείται για την αιτούμενη παράταση είναι ότι:

1. Δεν έχει παραχωρηθεί ο χώρος της Λαϊκής Αγοράς για την τοποθέτηση των στεγάστρων, επειδή πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Δεν έχουν ολοκληρωθεί από τον Δήμο Ήλιδας οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης του έργου.

3. Οι εργασίες υπαίθρου θα γίνουν αναγκαστικά σε περιόδους κακοκαιρίας και άρα θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος.

Με το υπ' αρ. 26886/Δ4/3032/21-10-2016 έγγραφο ο ανάδοχος επανερχόμενος στο αίτημα παράτασης μέχρι 30/11/2016 προσθέτει τα παρακάτω :

1. Η κακοκαιρία της 8<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2016 και της 8<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2016 προξένησε πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στο κτήριο (μη λειτουργία των αντλιών από διακοπή ρεύματος, πλημμύρισμα υπογείου κλπ).

2. Η έναρξη εργασιών στον χώρο τοποθέτησης στεγάστρων της λαϊκής θεωρητικά άρχισαν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (08-10-2016) πλην όμως υπήρξε αντίδραση από τους συλλόγους μικροπωλητών οι οποίοι παρέδωσαν το χώρο μετά την 15-10-2016

3. Επειδή ο χώρος της λαϊκής αγοράς είναι χώρος PARKING για το αθλητικό κέντρο καθώς και χώρος εκπαίδευσης οδηγών, οι εργασίες πραγματοποιούνται μετ' εμποδίων. Οι εργασίες της κατασκευής των στεγάστρων είναι εξωτερικές εργασίες εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες οι οποίες δεν αναμένονται ευνοϊκές αυτή την εποχή.

4. Διά την ολοκλήρωση των εργασιών του κτιρίου (τελικές δοκιμές) είναι απαραίτητη η σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτρισμού αποχέτευσης, ΟΤΕ κλπ, όπου προϋπόθεση είναι ο τελικός έλεγχος από τον ελεγκτή δόμησης η δαπάνη αμοιβής του οποίου δεν έχει εγκριθεί ακόμη.

5. Εκκρεμεί έως σήμερα η εξόφληση του 16<sup>ου</sup> λογαριασμού ο οποίος υπερβλήθη την 15-07-2016 και υπεγράφη 11-08-2016.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου λαβαίνοντας υπόψη ότι :

1. Πριν την έναρξη των εργασιών στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς έπρεπε να προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκκένωση του χώρου και την μεταφορά της Λαϊκής αγοράς, η οποία λήφθηκε στις 30/09/2016, οι σύλλογοι μικροπωλητών όμως αντέδρασαν και παρέδωσαν το χώρο στις 15/10/2016.

2. Σε ότι αφορά στο χρηματοδοτικό κενό που επικαλείται ο ανάδοχος και την μη πληρωμή του 16ου λογαριασμού, αυτή έχει ήδη πραγματοποιηθεί αλλά με καθυστέρηση (περίπου 3 μήνες από την υποβολή του).

3. Για την ολοκλήρωση των εργασιών του κτιρίου (τελικές δοκιμές) είναι απαραίτητη η σύνδεση με τα δίκτυα ηλεκτρισμού, αποχέτευσης, ΟΤΕ κλπ, όπου προϋπόθεση είναι ο τελικός έλεγχος από τους ελεγκτές δόμησης. Ο ορισμός τους έχει γίνει και ο έλεγχος έχει προγραμματιστεί για τις 17/11/2016.

4. Οι εργασίες της κατασκευής των στεγάστρων είναι εξωτερικές εργασίες εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα οι απανωτές θεομηνίες από τις 6/9/2016 μέχρι σήμερα προκάλεσαν μεγάλες καθυστερήσεις.

5. Οι θεομηνίες προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και ειδικά η πρώτη (στις 6 & 7/9/2016), που συνοδεύονταν από βροχόπτωση ακραίας για τα δεδομένα της περιοχής μας ραγδαιότητας, προκάλεσε προβλήματα στο δίκτυο όμβριων υδάτων, αφού εκτός των άλλων προκάλεσε πτώση φύλλων και φράξιμο φρεατίων. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η εισροή μεγάλων ποσοτήτων υδάτων στο υπόγειο του κτιρίου και η πρόκληση ζημιών.

#### Εισηγείται

Την έγκριση παράτασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» έως την 30/11/2016».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν 3852/10,

#### **Ομόφωνα αποφασίζει**

Εγκρίνει την παράταση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ & ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» έως την 30/11/2016, υπό την προϋπόθεση ότι η Διαχειριστική Αρχή θα διατυπώσει σύμφωνη γνώμη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 386 - έτους 2016

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος