



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -22/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 351 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. : 10/2016]».»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 28^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 22/24336/22.09.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «32», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 19. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ
ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 20. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 21. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 22. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 23. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 24. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 25. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 26. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 27. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 28. Ντάναςης Χαράλαμπος |
| 11. Δούλος Παντελής | 29. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 30. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Πασσάς Ιωάννης | 31. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 14. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 32. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ |
| 15. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 17. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 18. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων.

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, οι κ. κ. Χριστοφόρου & Κοκκαλιάρη μετά τη λήψη απόφασης στο 6^ο θέμα και ο κ. Παναγόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 26^ο θέμα.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσε ότι απέχει από τη συζήτηση των θεμάτων υπ' αριθμ. 7 - 19 και αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20^{ου} θέματος Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 25ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 21471/Δ4/2428/29.08.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει: «Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της Έλληνική Υδροκατασκευή Α.Ε. (αρ. πρωτ. 21095/Δ4/2395 / 24-8-2017) αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση έως 31-12-2017, καθόσον το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συγκεκριμένα οι καθυστερήσεις οφείλονται :

α) στην ανάγκη τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης που προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, από προβλήματα ευστάθειας των πρανών όπως αυτά καταδείχθηκαν μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου και

β) στην ανάγκη σύνταξης 1ου ΑΠΕ, του οποίου οι διαδικασίες έγκρισής του δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

3. Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο πρόεδρος της ΤΚ Γερακίου κ. Κοντόπουλος, ψήφισε θετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρ. 48 Ν.3669/08,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ.: 10/2016], έως 31-12-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -351- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος