



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -27/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 470 /2017

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Επισκευή οικίας Λεκουρίτη» (αρ. μελ. 32/2011)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 12<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 27/32438/8.12.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών   | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                    | 16. Μπιλίρης Νικόλαος   |
| 3. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος  | 17. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης  |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών          | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος   | 19. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος  | 20. Μπακέλλας Γεώργιος  |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών            | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 8. Δούλος Παντελής  | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος   |
| 10. Πασσάς Ιωάννης  | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»]                     |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας   | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ<br>ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]   |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης   | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ<br>ΗΛΙΔΑΣ»]            |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης   |   |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος  |   |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
  2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
  3. Φωτόπουλος Χρήστος
  4. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος
  5. Τζουλέκης Σπυρίδων
  6. Χριστοφόρου Ευάγγελος
  7. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.  
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: Οι κ.κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Τσαγγαρούλιας, Πατρινός, Μπακέλλας, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος και Σμέρος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 10<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Ντάνασης μετά τη λήψη απόφασης στο 16<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ  
Ο κ. Ζαχαρόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 16<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ.

Κατά τη διαδικασία, προτάχθηκε η συζήτηση του 20<sup>ου</sup> θέματος πριν το 7<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32079 /Δ4/ 3511/6.12.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 29797/Δ4/3237/ 15 -11 - 2017 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 15-02-2018 και σας γνωρίζομε τα εξής :

1. Εκκρεμούν οι διαδικασίες τροποποίησης και έγκρισης των υπαρχόντων μελετών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 242/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας για την προσαρμογή της υλοποιούμενης σύμβασης στη νέα χρήση, του κτιρίου Λεκουρίτη ως έδρα τού Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Επιπλέον αναμένεται η έγκριση της Υπηρεσίας Νεώτερων Μνημείων, (σύμφωνα με την από 5/5/2005 απόφαση της, περί έγκρισης μελέτης αποκατάστασης στο κτίριο 'Λεκουρίτη' στην οδό Παλαμά στην Αμαλιάδα ιδ. Δήμου Αμαλιάδα), για τις εργασίες στους χρωματισμούς των θυρωμάτων, σιδηρών στοιχείων και την απόχρωση του τελικού αρμολογήματος.

Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 28/02/2018».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος ψήφισε λευκό.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή οικίας Λεκουρίτη» (αρ. μελ. 32/2011), έως 28/02/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 470 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος