



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2012- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 17/2012

**ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαιώσης της μελέτης: Μελέτη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης του Δήμου Αμαλιάδας»**

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23<sup>η</sup> του μήνα *Ιανουαρίου*, του έτους 2012, ημέρα *Δευτέρα* και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 1/1596/19.01.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Δήμαρχος κ. **Γιάννης Λυμπέρης** απουσίαζε από τη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67-παρ. 6 του Ν. 3852/10.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «27», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος<br>Διαχείρισης υδάτινων πόρων | 20. Κότσιφας Διονύσιος- Επικεφαλής<br>μείζονος μειοψηφίας (παράταξη<br>«Σάκης Κότσιφας Ήλιδα- Νέα<br>πορεία») |
| 2. Μπούρας Αβραάμ- Αντιδήμαρχος Δ/νσης<br>Τεχνικών Υπηρεσιών         | 21. Παναγόπουλος Χρήστος  |
| 3. Μαυρικός Παναγιώτης   | 22. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-<br>Αντιπρόεδρος  |
| 4. Κλειδέρης Παναγιώτης  | 23. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη   |
| 5. Βασιλικόπουλος Δημήτριος  | 24. Χριστόπουλος Ιωάννης  |
| 6. Βασιλόπουλος Θεόδωρος   | 25. Χριστόπουλος Γεώργιος.  |
| 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών              | 26. Κολόσακας Άγγελος - Επικεφαλής<br>παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση<br>Ήλιδας»                                  |
| 8. Δούλος Παντελής   | 27. Μητσόπουλος Σωτήριος.   |
| 9. Προκόπης Πέτρος   |   |
| 10. Ντάναςης Χαράλαμπος  |   |
| 11. Λάβδα-Πατσού Βασιλική  |   |
| 12. Παναγιωτάρας Δημήτριος   |   |
| 13. Λιώσης Απόστολος-Πρόεδρος  |   |
| 14. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος                                     |   |
| 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος<br>Περιβάλλοντος            |   |
| 16. Παπαδάτος Πέτρος   |   |
| 17. Παρασκευόπουλος Γεώργιος   |   |
| 18. Νικολόπουλος Χρήστος   |   |
| 19. Γιαννόπουλος Παναγιώτης.   |   |

\*Ο κ. Παπαδόπουλος Βασίλειος, μέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 123/13.12.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι.

\*Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος της παράταξης «Σάκης Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.Ι

## Απόντες

1. Μπιλirης Νικόλαος
2. Κόλλιας Ευστάθιος
3. Νικολόπουλος Γεώργιος -Επικεφαλής παράταξης «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών
4. Νικολοπούλου Μαρία-Γραμματέας.

Παρόντες πρόεδροι: Α) Δ.Κ Αμαλιάδας. Β) Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τ. Κ/των: Αγνάντων, Αρχαίας Ήλιδας, Αυγείου, Γερακίου, Δάφνης, Δουνεικών, Καλυβίων Ήλιδος, Κεραμιδιάς, Μαζαρακίου, Οινόης, Ροδιάς, Αγραπιδωχωρίου, Κάμπου, Σκλίβα.

Οι υπόλοιποι πρόεδροι αν και κλήθηκαν νόμιμα, δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **16ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ζαχαρόπουλο.

Ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης του Δήμου Αμαλιάδας, σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 1072/13.1. 12 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται:

*«Αφού λάβαμε γνώση της υπ' αρ. πρωτ. 44746 /11 αίτησης των αναδόχων της ανωτέρω αναφερομένης μελέτης, με την οποία ζητείται παράταση προθεσμίας έως 30/6/2012, σας γνωρίζουμε ότι η μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την κύρωσή της με απόφαση Περιφερειάρχη.*

*Η μη ολοκλήρωση της μελέτης οφείλεται στο γεγονός ότι από τον Απρίλιο του 2010 είχε κατατεθεί φάκελος για τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης (με σκοπό την αλλαγή της προτεινόμενης θέσης του χώρου σταθμού Λεωφορείων – φορτηγών). Η υπηρεσία μας θεωρούσε αναγκαία την έγκριση της τροποποίησης πριν την τελική κύρωση της μελέτης πράξης εφαρμογής, όμως η ανωτέρω τροποποίηση δεν συζητήθηκε έως σήμερα από το ΣΧΟΠ του Υ.Π.Ε.ΚΑ.*

*Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της μελέτης έως 31/12/2012, καθόσον θεωρεί ότι απαιτείται ο προτεινόμενος χρόνος για να ολοκληρωθεί, αφού η εκπόνηση της μελέτης δύναται να συνεχιστεί ομαλά, όμως θα απαιτηθεί να γίνει μία τουλάχιστον ανάρτηση ακόμα, και η τελική έγκριση θα δοθεί από την Περιφέρεια (η οποία δεν ήταν αρμόδια μέχρι σήμερα και δεν έχει γνώση της μελέτης).»*

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

(Ο κ. Κότσιφας είχε αποχωρήσει από τη συνεδρίαση).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της υπηρεσίας, β) τις διατάξεις του άρθρ. 93 παρ. 4 του ν.3463/06,

## **Ομόφωνα αποφασίζει**

Δίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης του Δήμου Αμαλιάδας», αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕ – ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛ., έως 31/12/2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -17- έτους 2012

**Ο Πρόεδρος**

Ακριβές απόσπασμα

**Τα Μέλη**

Αμαλιάδα, 25/01/2012

**Ο Δήμαρχος**

**Γιάννης Λυμπέρης**