



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -2/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 30 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας για την παροχή Υπηρεσίας με τίτλο 'ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ'»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 31^η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/1809/27.01.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «25», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας - Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάβρας Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 16. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας -Πρόεδρος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 19. Πατρινός Αντώνιος-Αντιπρόεδρος |
| 6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα - Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 8. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος-Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 9. Δούλος Παντελής | 23. Σμέρος Αναστάσιος [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 11. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 25. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ |
| 12. Τζουλέκης Σπυρίδων -Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Παναγιωτάρας Παναγιώτης | |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1.Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Τσεριώνης Κωνσταντίνος 3. Φωτόπουλος Χρήστος 4. Πασσάς Ιωάννης 5. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 6. Νικολόπουλος Νικόλαος 7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 8. Ντάνας Χαράλαμπος.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, τα θέματα υπ' αριθμ. 28-33 προτάθηκαν μετά το 8^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Οι κ. Λυμπέρης, Μπακέλλας, Μπιλέρης, Παρασκευόπουλος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος προ ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Σμέρος κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι κ. Χριστοφόρου και Πατρινός κατά τη συζήτηση του 28^{ου} θέματος.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε κατά την ψηφοφορία στο 29^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, θέτοντας θέμα απαρτίας.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τζουλέκη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1287/Δ4/136/20.01.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με την υπ' αριθμό 171711/23-09-2011 απόφαση εντάχθηκε το έργο «Αντιρρύπανση -Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Δήμου Ήλιδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» -Κωδικός πρόσκλησης 2.11 του ΕΠΠΕΡΑΑ. Ο Δήμος Ήλιδας στις 25/09/2012 προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό βάσει του άρθρου 9 του Ν. 3316/05 για την ανάθεση σύμβασης παροχής της υπηρεσίας «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Δήμου Ήλιδας».

Βάσει του υπ' αριθμό 40416/14-12-2012 Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Ήλιδας (Εργοδότης) και της σύμπραξης γραφείων μελετών ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Ανάδοχος) ανατέθηκε στον Ανάδοχο η εκτέλεση της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου. Η αρχική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης προβλεπόταν στους 30 μήνες, χρόνος ο οποίος αφορά τον καθαρό χρόνο υλοποίησης. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΤΕ (Ε.Σ.Υ Παρ. 2.1.3 «Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου θα καλύψει τον χρόνο κατασκευής του έργου».

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποστήριξη του Δήμου Ήλιδας στην υλοποίηση του έργου, τόσο κατά τις προσυμβατικές εργασίες όσο και κατά τις εργασίες μετά τη σύναψη σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής και δοκιμών των έργων. Στο αντικείμενο της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Αντιρρύπανση - Παράκτια Προστασία και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων Δήμου Ήλιδας» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα δύο (2) έργα:

- Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδος.
- Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων αποστραγγιστικών τάφρων στην κοινή ΕΕΛ.

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

- Αρχικές ενέργειες
- Προσυμβατικές εργασίες
- Μετασυμβατικές εργασίες
- Εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια του έργου

4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Τ.Σ

Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη καθώς επίσης και:

- Του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου του υποέργου 1 για παράταση των εργασιών έως τις 30/06/2018 το οποίο διαβίβασε η Υπηρεσία προς τον Τεχνικό Σύμβουλο (17009/Δ4/1853 έγγραφο) και έχει γίνει δεκτό από τη Διαχειριστική Αρχή.
- Των Συμβατικών Υποχρεώσεων του Τεχνικού Συμβούλου (βλέπε Ε.Σ.Υ Παρ. 2.1.3), σύμφωνα με τις οποίες «οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου ακολουθούν την πορεία υλοποίησης των έργων».

Ως εκ τούτου, και με δεδομένη την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας των 30 μηνών στις 14/06/2015 και της προθεσμίας της 1^{ης} παράτασης (08/12/2016) που είχε λάβει το έργο του Τ.Σ με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής αρχής (Α.Π 15335/17-11-2015), για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας των έργων απαιτείται η χρονική επέκταση της υπ' αριθμό 40416/14-12-2012 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ήλιδας και της σύμπραξης γραφείων μελετών ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, μέχρι τις 30/06/2018, ημερομηνία ολοκλήρωσης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου, υπό την προϋπόθεση να εγκριθεί η παράταση και από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την υπ' αριθμ. 1287/Δ4/136/20.01.2017 επισυναπτόμενη εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 Ν. 3852/10,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την παροχή τής Υπηρεσίας με τίτλο 'ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ - ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ', έως 30/06/2018, υπό την προϋπόθεση να εγκριθεί η παράταση και από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -30- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος