



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 82 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση Βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας» [αρ.μελ. 27/2016]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα 20^η Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/5897/16.03.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 17. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 18. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος | 21. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Δούλος Παντελής | 24. Ντάνας Χαράλαμπος |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος, 4. Πασσάς Ιωάννης 5. Μπακέλλας Γεώργιος, 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»], 7. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, μετά το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν το 34^ο και το 37^ο.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Οι κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Τσαγγαρούλιας, Ζαχαρόπουλος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 39^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Οι κ. κ. Πατρινός και Κοκκαλιάρη κατά τη διάρκεια συζήτησης του 38^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 24ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4477 /Δ4/ 520/28.02.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 4314/Δ4/507/ 24.02.2017 αίτησης του αναδόχου του ανωτέρω έργου σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου, και γνωρίζουμε ότι με την παρούσα εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι 17-5-2017, επειδή εκκρεμεί η έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών καθόσον αναμένεται η πρότερη γνωμοδότηση από το Τεχνικό Συμβούλιο Έργων της ΠΕ Ηλείας.

Λόγω των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη, η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, με αναθεώρηση, του ανωτέρω έργου έως 17-5-2017, καθότι η υπάρχουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τής παρ. 8 του άρθρου 58 Ν. 3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας» [αρ.μελ. 27/2016], με αναθεώρηση, έως 17-5-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -82- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος