



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -6/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 83 /2017

**ΘΕΜΑ:** «Παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου «Αποκατάσταση Βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Πηνειάς» [αρ. μελ. 28/2016]»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα 20<sup>η</sup> Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 6/5897/16.03.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών    | 16. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής<br>παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ<br>ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων<br>Πόρων & Αποκαταστάσεων      | 17. Μπιλέρης Νικόλαος   |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος                                     | 18. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης  |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας   | 19. Χριστοφόρου Ευάγγελος   |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος<br>Τεχνικών Υπηρεσιών           | 20. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος  |
| 6. Φωτόπουλος Χρήστος  | 21. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος  |
| 7. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος  | 22. Κοκκαλιάρη Νικολέττα  |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος<br>Οικονομικών Υπηρεσιών             | 23. Παρασκευόπουλος Γεώργιος  |
| 9. Δούλος Παντελής   | 24. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 10. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος<br>Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας<br>[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ<br>ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]   |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας  |   |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης  |   |
| 13. Τζουλέκης Σπυρίδων   |   |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης  | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ»]               |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος   |   |

Επίσης παρούσα, η πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας κα Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα.

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος, 2. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, 3. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος, 4. Πασσάς Ιωάννης 5. Μπακέλλας Γεώργιος, 6. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»], 7. Παναγόπουλος Χρήστος-Ανεξάρτητος δ.σ.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διαδικασία, μετά το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκαν το 34<sup>ο</sup> και το 37<sup>ο</sup>.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης σημειώθηκαν οι παρακάτω αποχωρήσεις:

Οι κ. Λυμπέρης, Μπιλέρης, Τσαγγαρούλιας, Ζαχαρόπουλος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 39<sup>ο</sup> θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Οι κ. κ. Πατρινός και Κοκκαλιάρη κατά τη διάρκεια συζήτησης του 38<sup>ου</sup> θέματος.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 25ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5185/Δ4/621/09.03.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζουμε το παραπάνω αίτημα του Αναδόχου, που αφορά την παράταση Προθεσμίας του Έργου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Η Υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση προθεσμίας του παραπάνω έργου έως 17/04/2017, για τους παρακάτω λόγους:

- Το έργο εξελίσσεται ομαλά και οποιεσδήποτε καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι εργασίες τσιμεντοστρώσεων εντός της συμβατικής προθεσμίας, λόγω των καιρικών φαινομένων και κυρίως λόγω της δυσκολίας προσέγγισης των απαραίτητων μηχανημάτων σε τμήματα αγροτικής οδοποιίας».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η παράταξη του κ. Λυμπέρη καταψήφισε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τής παρ. 8 του άρθρου 58 Ν. 3669/08,

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «Αποκατάσταση Βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας» [αρ. μελ. 28/2016], έως 17.4.2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -83- έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος