



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -16/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 268 /2017

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης περί συνέχισης ή μη εκτέλεσης του έργου «Υδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηγείου: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης Δεξαμενή Γερακίου», με κωδικό MIS 322988»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 26^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/18010/21.07.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «23», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξη
μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων
Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 5. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | |
| 6. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 7. Φωτόπουλος Χρήστος | |
| 8. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 9. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 21. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 10. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 11. Δούλος Παντελής | |
| 12. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας ΗΛ/σμού & Πρασίνου | 22. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων | 23. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος
δ.σ |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος 2. Πασσάς Ιωάννης 3. Ευσταθόπουλος Ηλίας 4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 5. Μπιλέρης Νικόλαος 6. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης 7. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος 8. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 9. Ντάνασης Χαράλαμπος 10. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»]

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.

Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, ο κ. Παναγόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Μπακέλλας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και οι κ. κ. Χριστοφόρου, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος μετά τη λήψη απόφασης στο 11^ο θέμα.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 37ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον δήμαρχο κ. Χριστοδουλόπουλο.

Ο Δήμαρχος έθεσε υπόψη των συμβούλων το υπ'αρ. 17087/Δ4/2093/13.07.2017 έγγραφο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, το οποίο αναφέρει:

« Για το ανωτέρω έργο, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

1. Η σύναψη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου πραγματοποιήθηκε μετά από ένταξή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013.

2. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4605/23-03-2017 Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής του έργου (Ε.Υ.Δ./Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.) ολοκληρώθηκε η Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 322988, στα πλαίσια της οποίας είχε ενταχθεί το έργο με τίτλο «Υδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης δεξαμενή Γερακίου».

3. Το έργο έως σήμερα δεν έχει ενταχθεί σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δεν υπάρχουν πιστώσεις για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών του έργου (535.681,29 €) και το ταμειακό υπόλοιπο είναι μηδέν (0).

4. Μέχρι σήμερα το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98%.

5. Ο ανάδοχος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30/09/2017 με την υπ' αριθμ. πρωτ. 15473/Δ4/1923/27-06-2017 αίτησή του.

Οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

6. Για τις προηγούμενες παρατάσεις του έργου υπήρξε προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή. Σε επικοινωνία που είχαμε με την Διαχειριστική αρχή, λάβαμε σχετικό ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όπου διευκρινίζεται ότι η διαχείριση της σύμβασης του έργου θα πρέπει να γίνεται από το Δήμο Ήλιδας χωρίς να ζητούνται και να χορηγούνται προεγκρίσεις από τη Διαχειριστική Αρχή, καθότι δεν έχει αρμοδιότητα στην παρούσα φάση.

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι :

α. δεν προβλέπεται από την νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, η λήψη απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για θέματα που αφορούν στο τρόπο διαχείρισης έργων λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων, όπως πχ διακοπή εργασιών,

β. Βάσει του άρθρου 62 του Ν.3669/2008 (ο οποίος ισχύει για την εκτέλεση του εν λόγω έργου), ο φορέας εκτέλεσης του έργου δύναται να διαλύσει τη σύμβαση «...η σύμβαση διαλύεται από την κοινοποίηση στο ανάδοχο διαταγής του φορέα κατασκευής του έργου για οριστική διακοπή των εργασιών...»,

γ. Βάσει του άρθρου 63 του Ν.3669/2008, σε περίπτωση που ο ανάδοχος συμφωνεί, μπορεί να ματαιωθεί η διάλυση. Η ματαίωση της διάλυσης γίνεται μετά από πρόσκληση της υπηρεσίας και έγκριση της προϊσταμένης αρχής,

δ. Βάσει του άρθρου 64 του Ν.3669/2008, η διάλυση της παρούσας σύμβασης γίνεται χωρίς πρόσθετη αποζημίωση καθόσον το έργο έχει εκτελεσθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο 75%.

Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω μη ύπαρξης πιστώσεων και χρηματοδότησης, σας αποστέλλουμε την ανωτέρω αναφερόμενη αίτηση του αναδόχου και θα πρέπει η Προϊσταμένη Αρχή να συζητήσει για :

α) Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση ή τη διάλυση της σύμβασης,

β) Την εξεύρεση των απαιτούμενων πιστώσεων, στην περίπτωση χορήγησης παράτασης του έργου, προκειμένου η υπηρεσία μας να εκτελεί απρόσκοπτα τα καθήκοντά της ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου (υπογραφές λογαριασμών κλπ)».

Μετά τα παραπάνω, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είχε επικοινωνία με τον Διευθυντή τού ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Μαμαλούγκα ο οποίος, με e-mail, του ανέφερε τα εξής:

1. Το ανωτέρω έργο είναι δηλωμένο phasing στους συνημμένους Πινάκες που απεστάλησαν μαζί με την τελική έκθεση του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, πράγμα που είναι επίσημο και δεν αμφισβητείται ουδόλως και από κανένα.
2. Πουθενά στην ανωτέρω Τελική Έκθεση δεν προκύπτει δέσμευση χρόνου ένταξης της Β φάσης. Η ΕΥΔ έχει καθυστερήσει για αυτό, για λόγους διαχειριστικούς.
3. Δεν νομιμοποιείται κανένας υπάλληλος τεχνικής υπηρεσίας να ζητά διάλυση σύμβασης ή να μην υπογράφει λογαριασμούς για εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί, από τη στιγμή που η επίβλεψή τους διενεργείται κανονικά και δεν υφίσταται για οποιοδήποτε λόγο διακοπή εργασιών από τον Ανάδοχο. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και πιθανά claims του Αναδόχου.
4. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα οποιοδήποτε υπάλληλος της τεχνικής Υπηρεσίας να κρίνει εάν το έργο είναι phasing ή όχι, ούτε να το επικαλείται για να μην υπογράφει λογαριασμούς. Είναι τελείως διαφορετική η διαδικασία χρηματοδότησης και κατηγοριοποίησης των έργων του ΕΣΠΑ και τελείως άλλη η διαδικασία και οι υποχρεώσεις διαχείρισης μίας σύμβασης Δημοσίου».

Ως εκ τούτου και μετά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε, ο Δήμαρχος πρότεινε να εγκριθεί η συνέχιση του εν λόγω έργου, δεδομένου ότι υπάρχει η δέσμευση του Υπουργείου ότι το έργο θα ενταχθεί στο καινούργιο ΕΣΠΑ. Δεν πρόκειται για καινούργιο έργο, αλλά για έργο που συνεχίζεται από το ένα πρόγραμμα στο άλλο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) το έγγραφο της ΔΤΥ, β) την εισήγηση και την πρόταση του Δημάρχου,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει τη συνέχιση εκτέλεσης του έργου «Υδρευση - διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α' φάσης Δεξαμενή Γερακίου», και χορηγεί παράταση προθεσμίας περαίωσής του, με αναθεώρηση, μέχρι 30/09/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 268 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος