



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -19/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 320 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή των απολήξεων των οδούσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» (αρ. μελέτης : 35/2016) »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 30^η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 19/21249/25.08.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
[παράταση μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Μαυρικός Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων Ανδρουτσόπουλος,
2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
3. Πασσάς, Ιωάννης
4. Τζουλέκης Σπυρίδων,
5. Λυμέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
6. Μπιλέρης Νικόλαος
7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα
8. Ντάναςης Χαράλαμπος
9. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6^ο θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 43ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αρ. 20907 /Δ4/ 2374/22.08.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 20203/Δ4/2326/ 11 - 08 - 2017 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-09-2017 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 18-07-2017 και είχε προθεσμία περαίωσης των εργασιών ένα μήνα.
2. Έχει ολοκληρωθεί το βασικό αντικείμενο της σύμβασης, δηλ. η ανακατασκευή των απολήξεων των οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, και υπολείπεται η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης.
3. Καθυστέρησε η ολοκλήρωση των εργασιών (αδυναμία προμήθειας των πινακίδων σήμανσης από τα εργοστάσια κατασκευής τους) λόγω των διακοπών του Αυγούστου
4. Συντάσσεται ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών & αναμένεται θεώρηση & διαδικασία έγκρισης του.

Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 30/09/2017 για την ολοκλήρωσή του».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρου 73 Ν 3669/2008,

Ομόφωνα αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου 'Ανακατασκευή των απολήξεων των οδεύσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ, στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» (αρ. μελ.: 35 / 2016), έως 30/09/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 320 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος