



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -19/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 321 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ» (αρ. μελέτης: 32/2011) »

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 30^η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 19/21249/25.08.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «24», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 16. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης
[παράταση μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 19. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 5. Φωτόπουλος Χρήστος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 21. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 7. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα -Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | 22. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 23. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ
ΗΛΙΔΑ»] |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Αθανασόπουλος Ιωάννης | 24. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ |
| 15. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων Ανδρουτσόπουλος,
2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
3. Πασσάς, Ιωάννης
4. Τζουλέκης Σπυρίδων,
5. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»]
6. Μπιλέρης Νικόλαος
7. Κοκκαλιάρη Νικολέττα
8. Ντάναςης Χαράλαμπος
9. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Κατά τη διεξαγωγή τής συνεδρίασης, ο κ. Ζαχαρόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 6^ο θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 44ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αρ. 20902 /Δ4/ 2373/22.08.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Σας διαβιβάζομε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 15724/Δ4/21955/ 30 - 06 - 2017 αίτησης του αναδόχου του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-10-2017 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου που περιελάμβανε και την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, εγκρίθηκε στις 15-2-2017 με την 42/2017 απόφαση Δ.Σ Ήλιδας.
2. Με την ίδια απόφαση δόθηκε και παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1^{ης} Σ.Σ. μέχρι 30-7-2017. (165 ημέρες)
3. Το συμφωνητικό της ανωτέρω σύμβασης ωστόσο, λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών (εγκρίσεων - ψηφίσεων πιστώσεων κλπ), υπογράφηκε στις 27-04-2017, οπότε πρέπει να δοθεί και η αντίστοιχη παράταση για την για την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης Σ.Σ.

Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται ότι η καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου, και για αυτό το λόγο, η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 09/10/2017 (165 ημέρες από την υπογραφή της 1ης Σ.Σ)».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Διαμαντόπουλος ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ, β) τις διατάξεις τού άρθρου 73 Ν 3669/2008,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Δίνει παράταση προθεσμίας τού έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΣ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ» (αρ. μελέτης: 32/2011), με αναθεώρηση, μέχρι 09/10/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 321 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος