



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -27/2017- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 471 /2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση κατολίθησης στον οικισμό 'Ανάληψη' της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελ.10/2016)»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα, την 12^η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 27/32438/8.12.2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «26», και ονομαστικά οι:

- | | |
|---|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής
παράταξης μείζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 16. Μπιλίρης Νικόλαος |
| 3. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος | 17. Τσαγγαρούλιας Παναγιώτης |
| 4. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | 19. Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος |
| 6. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 20. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 7. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών | 21. Κοκκαλιάρη Νικολέττα |
| 8. Δούλος Παντελής | 22. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 9. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | 23. Ντάνασης Χαράλαμπος |
| 10. Πασσάς Ιωάννης | 24. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής
παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] |
| 11. Ευσταθόπουλος Ηλίας | 25. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας
[επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 12. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 26. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής
παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΗΛΙΔΑΣ»] |
| 13. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 14. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων
 2. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας
 3. Φωτόπουλος Χρήστος
 4. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος
 5. Τζουλέκης Σπυρίδων
 6. Χριστοφόρου Ευάγγελος
 7. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ
- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος της Δ.Κ Αμαλιάδας.
Κατόπιν τούτου, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: Οι κ.κ. Λυμπέρης, Μπιλίρης, Τσαγγαρούλιας, Πατρινός, Μπακέλλας, Κοκκαλιάρη, Παρασκευόπουλος και Σμέρος αποχώρησαν μετά τη λήψη απόφασης στο 10^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Ντάνασης μετά τη λήψη απόφασης στο 16^ο θέμα Η.Δ
Ο κ. Ζαχαρόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος Η.Δ.

Κατά τη διαδικασία, προτάχθηκε η συζήτηση του 20^{ου} θέματος πριν το 7^ο θέμα Η.Δ.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32139/Δ4/3519/6.12.2017 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της Έλληνική Υδροκατασκευή Α.Ε. (αρ. πρωτ. 31277/Δ4/3382 / 28-11-2017), αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2. Η υπηρεσία μας εισηγείται θετικά για την παράταση έως 30-06-2018 καθόσον το έργο εξελίσσεται ομαλά και οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι η μη ολοκλήρωση του έργου εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οφείλεται:

- στις διαδικασίες έγκρισης τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης που προέκυψε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, από προβλήματα ευστάθειας των πρανών όπως αυτά καταδείχθηκαν μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του έργου
- στις διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού).
- στη μη έγκαιρη πληρωμή του 1^{ου} λογαριασμού, που είχε ως αποτέλεσμα τη, μικρής διάρκειας, διακοπή εργασιών,
- στις μέχρι σήμερα, συνεχείς και παρατεταμένες σε διάρκεια βροχοπτώσεις, οι οποίες δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών τόσο κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων όσο και τις αμέσως ακόλουθες αυτών, ημέρες.

Λόγω της αναμενόμενης επανεμφάνισης φαινομένων έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εισηγούμαστε για την έγκριση της αιτούμενης παράτασης.

3. Βάσει του άρθρου 48 Ν. 3669/08 η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Επίσης, με επόμενο έγγραφό τους, αναφέρουν τα εξής:

«Σε συνέχεια του υπ' αρ. πρωτ. 32139/Δ4/3519/ 6- 12 - 2017 εγγράφου μας, σας γνωρίζουμε ότι μας απεστάλη το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΟ/865/8-12-2017έγγραφο Τμήματος Κατασκευών (Γ) - Δ/νσης Οδικών Υποδομών - Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο διατυπώνεται η συναίνεση τους για τη χορήγηση της παράτασης περαίωσης του έργου έως 30-6-2018».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

α) την εισήγηση της Δ.Τ.Υ,

β) τις διατάξεις τού άρθρ. 48 Ν. 3669/08,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Εγκρίνει παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση κατολίθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελ.10/2016), έως 30-06-2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 471 - έτους 2017

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος