



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -9/2023- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης 121/2023

**ΘΕΜΑ:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: «Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας» και τροποποίηση όρων σύμβασης.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στο Συνεδριακό Κέντρο τού Πολυλειτουργικού χώρου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 09/11770/23.06.2023 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λυμπέρης.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «20», και ονομαστικά οι:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-<br>Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας                         | 10. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΜΕΡΑ (κλήθηκε<br>κατόπιν της υπ' αριθμ. 46/22.3.2022<br>Πράξης κατάθεσης στο ΣτΕ)] |
| 2. Χριστοφόρου Ευάγγελος -<br>Αντιδήμαρχος Καθαριότητας<br>Ηλ/σμού & Πρασίνου  | 11. Μαρτζάκλη Θεώνη   |
| 3. Μπούρας Αβραάμ  | 12. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος  |
| 4. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος -<br>Πρόεδρος  | 13. Ντάνας Χαράλαμπος   |
| 5. Κοτσαύτη -Παπαζαφειροπούλου<br>Αλεξάνδρα                                    | 14. Τσεριώνης Κωνσταντίνος  |
| 6. Γεωργόπουλος Αθανάσιος-<br>Αντιδήμαρχος Αγροτικής,<br>Τουριστικής Ανάπτυξης | 15. Δούλος Παντελής   |
| 7. Παναγιωτάρας Παναγιώτης<br>Αντιδήμαρχος Διοικητικών<br>Υπηρεσιών            | 16. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής<br>παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ]   |
| 8. Μπακέλλας Γεώργιος  | 17. Λοχοβίτης Νικόλαος  |
| 9. Παλυβός Χρήστος   | 18. Κράλλης Δημήτριος [επικεφαλής<br>παράταξης ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ ]  |
|  | 19. Κράλλης Γεώργιος  |
|  | 20. Χριστόπουλος Ιωάννης - Ανεξάρτητος δ.σ,   |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Φουντάς Αθανάσιος, 2. Σταυροπούλου Γιαννούλα, 3. Αστερής Ευγένιος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών, 4. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης, 5. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος, 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας, 7. Ευσταθόπουλος Ηλίας, 8. Ανδρικοπούλου-Λαβαζού Κων/να, 09. Αθανασόπουλος Ιωάννης, 10. Παναγόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος, δ.σ, 11. Παπαδάκος Ανδρέας - Ανεξάρτητος δ.σ. 12. Νικολόπουλος Χρήστος - Ανεξάρτητος δ.σ, 13. Αμπού Χαντμπα Μισέλ

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο αναπληρωτής δημοτικός υπάλληλος Χρήστος Βούλγαρης τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων την υπ' αριθμ. 11709/22.6.2023 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής προμήθειας, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο « Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας», στην οποία αναφέροντας τα εξής:

«Συνημμένα αποστέλλουμε:

- αίτησης του «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ.» (υπ' αρ. πρωτ. 10984/13-06-2023 εισερχόμενο στην Υπηρεσία μας) αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως 3 - 1 - 2024
- Την 93/2023 ΑΟΕ
- Το 15.6.2023 πρακτικό επιτροπής παραλαβής προμήθειας , που αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα την 15<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτήθηκε με την 093/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια «Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας», προκειμένου να αποφανθεί επί της αριθμ. πρωτ. 10984/13-06-203 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπ' αριθμ. 10431/07-06-2023) αίτησης του Αναδόχου της ανωτέρω προμήθειας Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, με την οποία αιτείται την μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης για έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 03-01-2024.

Παρόντα ήταν τα μέλη της Επιτροπής:

Αγγελική Σάκκου, Πρόεδρος της επιτροπής

Ιωάννα Τσουκαλά αναπληρωματικό μέλος, λόγω ασυμβίβαστου του τακτικού μέλους Αθανασίου Δελλή Διονύσιος Μπούτσικας τακτικό μέλος.

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της,

- Το υπ' αριθμ. 22SYMV011358637 2022-10-04 Συμφωνητικό Ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο: «Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας», στην οποία ορίζεται συμβατική προθεσμία της προμήθειας έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Την υπ' αριθμ. 77/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, μέχρι 03.07.2023.
- Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016, που αναφέρει « 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
  - α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,
  - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

την υπ' αριθμ. 10984/13-06-2023 αίτηση του αναδόχου που αναφέρει «Με τη σχετική υπ' αριθμόν 20485-4/10/2022 σύμβαση αναλάβαμε την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα ταρτάν και υβριδικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό στάδιο Αμαλιάδας σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής Διακήρυξης. Σύμφωνα με τη διάταξη της σύμβασης τα είδη πρέπει να τοποθετηθούν έως 3/7/2023.

Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ανακατασκευή του ταρτάν του Σταδίου το οποίο χρησιμοποιείται απρόσκοπτα από τους αθλητές των τοπικών σωματείων. Παρά ταύτα έως σήμερα δεν έχει συντελεστεί η προβλεπόμενη παραλαβή του από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παρά τις οκλήσεις μας, ελλοχεύοντας κάθε σχετικός κίνδυνος βλάβης από την συντελεσθείσα χρήση.

Εφεξής οι καιρικές συνθήκες και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν ανεφάρμοστη την ανακατασκευή του υβριδικού χλοοτάπητα συμφώνως της Γεωπονικής επιστήμης. Σημειώνουμε πως έχουν πραγματοποιηθεί εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες παραγγελίες για την ολοκλήρωση της Προμήθειας.

Κατόπιν των παραπάνω, αιτούμαστε μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 3-1-2024, λόγω ανωτέρας βίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 206 του Νόμου 4412/2016.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας.»

Την πορεία υλοποίησης των εργασιών για την ανωτέρω προμήθεια. Έχει ολοκληρωθεί πλήρως η ανακατασκευή του ταρτάν του Σταδίου, η οποία και αυτή καθυστέρησε λόγω των καιρικών συνθηκών.

κρίνει ως βάσιμους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος (απαγορευτικές καιρικές συνθήκες), διότι δεν αρμόζει η εγκατάσταση υβριδικού χλοοτάπητα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αφού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών το συνθετικό υπόστρωμα δημιουργεί στο φυσικό άνωθεν χλοοτάπητα συνθήκες για ανάπτυξη μυκήτων και άλλων ασθενειών. Η εγκατάσταση του φυσικού χλοοτάπητα πρέπει να γίνει όταν οι θερμοκρασίες θα είναι μικρότερες από 30ο C και θα υπάρχει μειωμένη ηλιοφάνεια, συνθήκες οι οποίες επικρατούν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες κλίματος συνήθως από τον Οκτώβριο.

Αποφασίζει

Γνωμοδοτεί θετικά για την μετάθεση της συμβατικής προθεσμίας κατά έξι (6) μήνες ήτοι έως 3-1-2024,.

Το παρόν θα διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή συσπείρωση και η παράταξη του κ Χριστοδουλόπουλου καταψήφισαν το θέμα.

**Το Δημοτικό Συμβούλιο**, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Το άρθρο 147 και 206 του ν. 4412/16 σε συνδυασμό με το άρθρο 31 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων - Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 2, προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 72 του ν. 3852/2010» του ν. 5013/23 (Α' 12)-περ. ζ'.

**Κατά πλειοψηφία αποφασίζει**

1.Εγκρίνεται η Παράταση προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο «**Βελτίωση Αγωνιστικών Επιφανειών του Δημοτικού Σταδίου Αμαλιάδας**», με αναθεώρηση, για έξι (6) μήνες δηλαδή μέχρι τις 03/01/2024.

2.Τροποποιείται ο όρος της σύμβασης στο σημείο που αφορά την πληρωμή, που πλέον μπορεί να γίνει σταδιακά και όχι με την ολοκλήρωση της προμήθειας .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -121- έτους 2023

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης