



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -15/2011- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Αριθμός απόφασης: 355 /2011

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων-Τεχνικά έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09)»

Στην Αμαλιάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27^η του μήνα *Ιουλίου*, του έτους 2011, ημέρα *Τετάρτη* και ώρα 19.30', συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 15/26560/22.07.2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Παρόντος του Δήμαρχου κ. **Γιάννη Λυμπέρη**, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «30» και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Παπαδόπουλος Βασίλειος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 21. Κότσιφας Διονύσιος-
Επικεφαλής μείζονος |
| 2. Νικολόπουλος Νικόλαος -Αντιδήμαρχος
Διαχείρισης υδάτινων πόρων | μειοψηφίας (παράταξη «Σάκης
Κότσιφας Ήλιδα- Νέα πορεία») |
| 3. Μπούρας Αβραάμ- Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 22. Μπιλέρης Νικόλαος |
| 4. Μαυρίκος Παναγιώτης | 23. Παναγόπουλος Χρήστος |
| 5. Κλειδέρης Παναγιώτης | 24. Παναγιωτάρας Παναγιώτης-
Αντιπρόεδρος |
| 6. Βασιλικόπουλος Δημήτριος | 25. Τάγιου Μαρία-Αφροδίτη |
| 7. Βασιλόπουλος Θεόδωρος | 26. Χριστόπουλος Ιωάννης |
| 8. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος - Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 27. Κολόσακας Άγγελος -
Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή
Συσπείρωση Ήλιδας» |
| 9. Δούλος Παντελής | 28. Κόλλιας Ευστάθιος |
| 10. Προκόπης Πέτρος | 29. Μητσόπουλος Σωτήριος |
| 11. Ντάνας Χαράλαμπος | 30. Νικολόπουλος Γεώργιος -
Επικεφαλής παράταξης |
| 12. Λάβδα-Πατσού Βασιλική | «Αδέσμευτο κίνημα πολιτών |
| 13. Παναγιωτάρας Δημήτριος | *Ο κ. Κράλλης Δημήτριος (μέλος |
| 14. Λιώσης Απόστολος | τής παράταξης «Σάκης
Κότσιφας Ήλιδα») δεν κλήθηκε |
| 15. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος | στη συνεδρίαση, κατόπιν της |
| 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος | υπ'αριθμ. 6/3.3.2011 Απόφασης |
| 17. Παπαδάτος Πέτρος | Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης |
| 18. Παρασκευόπουλος Γεώργιος | Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας &
Ιονίου. |
| 19. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 20. Γιαννόπουλος Παναγιώτης . | |

Απόντες:

1. Χριστόπουλος Γεώργιος.
2. Νικολοπούλου Μαρία.

Ο πρόεδρος της Δ.Κ. Αμαλιάδας δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **29ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπούρα.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων-Τεχνικά έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09), αναδόχου ΕΡΓΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΤΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου, η οποία αναφέρει:

«Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενό του.

Η συσχέτισή του με το δίκτυο του ποδηλατοδρόμου και οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις που καθυστερούν, οδηγούν σε αντίστοιχη καθυστέρηση και την ολοκλήρωση του παρόντος έργου.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και προτείνουμε να δοθεί παράταση προθεσμίας (6) έξι μηνών για την ολοκλήρωση του έργου και να αναμορφωθεί αντίστοιχα το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Προτεινόμενη ημερομηνία 31-1-2012»

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της υπηρεσίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Δίνει παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Διευθέτηση ομβρίων υδάτων-Τεχνικά έργα στην πόλη της Αμαλιάδας (αρ. μελ. 93/09), μέχρι 31-01-2012.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -355- έτους 2011

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Τα Μέλη

Αμαλιάδα, 01/08/2011

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Λυμπέρης