



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 105/2024

ΘΕΜΑ: « Έγκριση 2^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2022]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1^{ου} ορόφου τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/5699/22.3.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 17. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής
παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος
Υγείας, Πρόνοιας | 18. Κορτέση Άννα |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 19. Τσαγρής Νικόλαος |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
5. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 15ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5548 /Δ4/817/21.3.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

Τίτλος έργου:	Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας
Αρ. μελέτης:	21 / 2022
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Ανάδοχος:	ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ
Χρηματοδότηση:	ΠΑΕ-ΣΑΕ 571 (Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2014ΣΕ57100004) ΠΑΕ 2023-ΣΑΝΑ 471 - Κωδ. Έργου 2023ΝΑ47100237 (ΜΙΣ 5220748)
Νέος Κωδικός:	5220748)
Ύψος Χρηματοδότησης:	1.000.000,00€
Σύμβαση:	Αρ. πρωτ. 9734/29-5-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012770371)
Ύψος Σύμβασης:	979.921,99 € (με ΦΠΑ)
Δαπάνη Εγκρίσεων:	970.470,17 € (με ΦΠΑ)
ΑΠΕ:	1ος ΑΠΕ (Υπ' αρ. 258/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
Προθεσμία Περαίωσης:	29-12-2023 (Αρχική) 29-03-2024 (υπ. αρ. 270/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)
1 ^η παράταση:	Συμβουλίου)

Έχοντας υπόψη:

- ο Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου
- ο Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147), όπως ισχύει για την παρούσα εργολαβία
- ο Την από 29-02-2024 (υπ. αρ. πρωτ. 4080/Δ4/598/29-02-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) αίτηση του Αναδόχου,

σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου και παρακαλούμε για λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση, από την συμβατική προθεσμία περαίωσης, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως 30-06-2024, διότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έγκρισης του 2ου ΑΠΕ τού έργου.

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 2^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 21/2022], με αναθεώρηση έως 30-06-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -105- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος