



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -7/2024- τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 107/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 5^{ης} Παράτασης προθεσμίας Έκτακτης ανάγκης σύστασης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 27 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1^{ου} ορόφου του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 7/5699/22.3.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Πρόεδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «20», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | |
| 4. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος Οικονομικών | 17. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Κορτέση Άννα |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 19. Τσαγρής Νικόλαος |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | 20. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Γεωργουλής Αλέξανδρος-Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος 4. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
5. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 17ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5025/Δ4/733/14.3.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ: 5^η Παράταση Προθεσμίας Έργου

Συνημμένα αποστέλλουμε:

- φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (υπ' αρ. πρωτ. 4993/Δ4/729/14-03-2024 εισερχόμενο στην Υπηρεσία μας) αναδόχου εταιρείας εκτέλεσης του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έως 30 - 09 - 2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος έργου/ Πράξης

Αριθμός μελέτης:

Φορέας:

Ανάδοχος:

Χρηματοδότηση:

Σύμβαση:

Ύψος Σύμβασης:

Προθεσμία Περαίωσης:

Λήξη 1ης Παράτασης Προθεσμίας:

Λήξη επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος:

Λήξη 2ης Παράτασης Προθεσμίας:

Λήξη 3ης Παράτασης Προθεσμίας:

Λήξη 4ης Παράτασης Προθεσμίας:

«Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας»
5/2017

Δήμος Ήλιδας

«ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.»

ΣΑΕ275/1 του ΠΔΕ 2018

24104/Δ4/2566/02.11.2021

(ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009462767)

358.666,42

02-07-2022

31/12/2022 (ΑΟΕ 367/2022)

20/05/2023 (ΑΟΕ 529/2022)

20/10/2023 (ΑΟΕ 122/2023)

31/12/2023

31/03/2024 (ΑΔΣ 288/2023)

2. Η Υπηρεσία μας δεν έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη ΑΠΕ - Τροποποίηση μελέτης, καθόσον δεν έχουν αντιμετωπιστεί δυσχέρειες που αφορούν στη διέλευση του αγωγού στο δεύτερο τμήμα, (επειδή υπάρχει υφιστάμενο τεχνικό της Ολυμπίας Οδού και δημιουργεί επισφάλειες στην κατασκευή της προβλεπόμενης στη μελέτη όδευσης του αγωγού), έχει στείλει έγγραφο στις 27-6-2023 στην ΕΥΔΕ ΚΣΕΣΠ, με κοινοποίηση στην Κ/ΞΙΑ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ και στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. με το οποίο ζητούσαμε:

-μας επιβεβαιώσετε ότι πράγματι δεν είναι εφικτή η κατασκευή του τμήματος του αγωγού σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδρομή στα συμβατικά τεύχη του έργου,.

-μας προτείνετε εναλλακτική(ές) διαδρομή(ές), η οποία δεν θα εμπλέκεται με το δικό σας κατασκευαστικό αντικείμενο, αλλά θα μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί άρτιο και λειτουργικό, μέσα στα χρηματοδοτικά πλαίσια που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία',

πλην όμως μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της ανάδοχου εταιρείας.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, μέχρι τις 30/09/2024.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο»

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του οικονομικού αντικείμενου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 5^η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης νέας δεξαμενής Γερακίου με τον υδατόπυργο ύδρευσης Αμαλιάδας» (αρ. μελ. 5/2017), με αναθεώρηση έως 30.09.2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -107- έτους 2024

Ο Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη