



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 8ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 135/2024

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην Περιοχή Τραγάνη» [αρ. μελ. 1/2021]»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 19 Απριλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων τού Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 8/7465/15.4.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- | | |
|---|---|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]-
Πρόεδρος | 15. Χριστοφόρου Ευάγγελος [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος-
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων | 17. Λυμπέρης Ερνέστο |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος-
Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης-
Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος
Οικονομικών | 18. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής
παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 19. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | 20. Κορτέση Άννα |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος
Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/
Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνείας | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνείας. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνείας
4. Τσαγρής Νικόλαος.

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Χριστοφόρου αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 11^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης τού έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 7088/Δ4/1002/10.04.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«ΘΕΜΑ : 3^η Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης Έργου.

Τίτλος έργου : "Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στην Περιοχή Τραγάνι"

Ανάδοχος : " Μπακαλάρους Κατασκευαστική Α.Ε. " (αρ. μελέτης : 1/2021)

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της υπ' αριθμ. πρωτ. 7022/Δ4/998/09.04.2024 αίτησης της αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 03 - 08 - 2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

-	πρ/σμος μελέτης (με ΦΠΑ) ;	600.000,00 €
-	συμφωνητικό (αρ.πρωτ./ημερ):	15983/ 103/ 08 /2022
-	συμβατικό ποσό (με ΦΠΑ) ;	358.346,05 €
-	συμπληρωματικό ποσό (με ΦΠΑ)	-
-	σύνολο	358.346,05 €
-	έναρξη προθεσμίας έργου :	03/08/2022
-	λήξη προθεσμίας έργου	02/08/2023
-	1 ^η παράταση προθεσμίας	03/02/2024
-	2η παράταση προθεσμίας	03/05/2024

2. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης ΑΠΕ για την ολοκλήρωση του έργου.

3. Δεν έχουν επιλυθεί από την πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής, ιδιοκτησιακά θέματα με όμορους του έργου ιδιοκτήτες, προκειμένου να είναι δυνατή η απόδοση του απαιτούμενου χώρου για την κατασκευή του προβλεπόμενου πεζοδρομίου σε τμήμα τού έργου.

Συνεπώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 3 μήνες, αρχής γενομένης από 03-05-2024, δηλαδή μέχρι τις 03/08/2024»

Κατόπιν, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 3η Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Τραγάνι» [αρ. μελ. 1/2021], με αναθεώρηση, έως 3.8.2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -135- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος