



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 13ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 224/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & Τσιχλίεκα Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 11/2020]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 24 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13/15067/19.7.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «19», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ερνέστο [Παράταξη «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | |
| 5. Νικολόπουλος Χρήστος | |
| 6. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 7. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 8. Λαμπρινός Σπυρίδων | 17. Κορτέση Άννα [Παράταξη «Ήλιδα 36»] |
| 9. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 18. Τσαγρής Νικόλαος |
| 10. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | |
| 11. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 12. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | 19. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Τρικόγιας Κωνσταντίνος-Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων
2. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»]
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος
4. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος
5. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»]
6. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Παπαδόπουλος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 14° Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 24^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 14880/Δ4/1994/17.7.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

«Συνημμένως αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο αίτησης της «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. 14809/Δ4/1989/16-07-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας), αναδόχου εταιρείας του έργου που αναφέρεται στον τίτλο, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 17-11-2024 και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

- Πρ/σμος μελέτης (χωρίς ΦΠΑ) : - 1.881.557,73€
- Συμφωνητικό (αρ. πρωτ./ημερ): - 22741/Δ4/2404/18.10.2021
- ΑΔΑΜ:21ΣΥΜΝ009376233 2021- 10-18)
- Συμβατικό ποσό (χωρίς ΦΠΑ) : - 1.234.871,83€
- Έναρξη προθεσμίας έργου : - 18/10/2021
- Λήξη προθεσμίας έργου: - 17/04/2023
- Ποσό 1ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α): - 1.234.871,83€
- Έγκριση 1ου Αν. πίνακα: - Α.Ο.Ε. 243/2022
- Έγκριση 2ου Αν. πίνακα: - Α.Ο.Ε. 56/2023
- Ποσό 2ου Αν. πίνακα (χωρίς Φ.Π.Α): - 1.234.871,83€
- 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση: - 22930/16-11-2023 (ΑΔΑ: 23ΣΥΜΝ013775590 2023-11-16)
- Ποσό 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α): - 224.927,39€
- Λήξη 1^{ης} Παράτασης: - 17.01.2024 (Α.Δ.Σ. 60/2023)
- Λήξη 2^{ης} Παράτασης: - 17.08.2024 (Α.Δ.Σ. 286/2023)

2. Η Υπηρεσία Βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα καθόσον κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου προέκυψαν εργασίες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη ούτε στον 1^ο και 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα, κατέστησαν όμως αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Συνεπώς, η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών που συσχετίζονται με τις ανωτέρω συνθήκες, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του ανάδοχου.

Για τους ανωτέρω λόγους η υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση, για 3 μήνες, αρχής γενομένης από 18-08-2024, δηλαδή μέχρι τις 17/11/2024.

Βάσει του άρθρου 147 Ν. 4412/16, όπως ισχύει, η έγκριση παρατάσεων γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Με την έγκριση της ανωτέρω παράτασης, δεν τροποποιείται το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο»

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η λαϊκή συσπείρωση δήλωσε παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων στις περιοχές Παπακαυκά & Τσιχλέικα Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 11/2020], με αναθεώρηση, έως 17.11.2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 224- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα Μέλη

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος