



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής 16ης/2024 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας

Αριθμός απόφασης 250/2024

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 1/2022]

Στην Αμαλιάδα, σήμερα, 30 Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00', στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 16/17529/26.8.2024 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου, η οποία δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και τον Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 6 του ν.5056/23 (Α' 163).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος.

Επίσης, σε σύνολο «25» δημοτικών συμβούλων βρέθηκαν παρόντες/ούσες «21», και ονομαστικά:

- | | |
|--|--|
| 1. Γεωργοπούλου Θεώνη [Παράταξη «Ήλιδα συμμαχία για το αύριο»]- Πρόεδρος | 15. Λυμπέρης Ιωάννης [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα νέα εποχή Γιάννης Λυμπέρης»] |
| 2. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος- Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού | 16. Χριστοφόρου Ευάγγελος |
| 3. Τσεριώνης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων | 17. Αστερής Ευγένιος - Αντιπρόεδρος |
| 4. Γεωργουλής Αλέξανδρος- Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μέριμνας | 18. Παπαδόπουλος Βασίλειος /Ε.Π Πηνειάς |
| 5. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | |
| 6. Αθανασόπουλος Ιωάννης- Αντιδήμαρχος Παιδείας | |
| 7. Λαμπρινός Σπυρίδων | |
| 8. Ευσταθόπουλος Ηλίας-Αντιδήμαρχος Υγείας, Πρόνοιας | 19. Παπαδάκος Ανδρέας [Επικεφαλής παράταξης «Ήλιδα 36»] |
| 9. Κουτρομπής Κωνσταντίνος | 20. Κορτέση Άννα |
| 10. Καραπιπέρης Γεώργιος | |
| 11. Κράλλης Γεώργιος-Αντιδήμαρχος Άθλησης, Νέας Γενιάς | |
| 12. Τρικόγιας Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος Καθαριότητας /Υδάτινων Πόρων | 21. Πολύδωρος Βησσαρίων [Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ήλιδας»] |
| 13. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος/ Αντιδήμαρχος Δ.Ε Πηνειάς | |
| 14. Γεωργούλιας Αθανάσιος/Ε.Π Πηνειάς. | |

Απόντες/Απούσες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Νικολόπουλος Χρήστος 2. Λυμπέρης Ερνέστο 3. Κότσιφας Διονύσιος - Γραμματέας 4. Τσαγρής Νικόλαος

Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Αποχωρήσεις: Ο κ. Λυμπέρης αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο 1° Θ.Η.Δ.

Ο κ. Αστερής αποχώρησε κατά τη συζήτηση θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης, έχοντας δηλώσει τις ψήφους του για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Πολύδωρος αποχώρησε μετά τη λήψη απόφασης στο θέμα προ Η.Δ ως προς την υποβολή σχεδίου ψηφίσματος, εκ μέρους τού Εργατικού Κέντρου Αμαλιάδας, για τους λογαριασμούς ύδρευσης. Αποχώρησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας απέναντι στη στάση τής δημοτικής αρχής, όταν αναφέρθηκε, ο ίδιος, σε, αδικαιολόγητα υπέρογκο ποσό λογαριασμού σε δημότη.

Η Πρόεδρος, ανακοινώνοντας το 16^ο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Τσεριώνη.

Ο Αντιδήμαρχος πρότεινε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου τού θέματος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 15601/Δ4/2084/26.7.2024 εισήγηση της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία αναφέρει:

ΘΕΜΑ :	1 ^η Παράταση Προθεσμίας Περαιώσης Εργασιών Έργου
Τίτλος έργου:	Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας
Αρ. μελέτης:	1/2022
Φορέας:	Δήμος Ήλιδας
Προϋπολογισμός	500.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
Ανάδοχος:	‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΙΚΕ’
Χρηματοδότηση:	«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020» (Δράση 4.3.4) (ΚΩΔ.ΣΑΕ 2022ΣΕ08210038) - (ΚΩΔΙΚΟΣ Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036129874)
Σύμβαση:	Αρ. πρωτ. 15179/01-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013189153)
Ύψος Σύμβασης:	324.398,76 € (με ΦΠΑ)
1ος ΑΠΕ (1ο ΠΚΤΜΝΕ):	350.707,05 € (με ΦΠΑ) - Υπ' αρ. 21/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δαπάνη Εγκρίσεων:	333.519,80 € (με ΦΠΑ)
Προθεσμία Περαιώσης:	01-08-2024 (Αρχική)

Σχετ. : Το από 19-07-2024 έγγραφο Αναδόχου (αρ. πρωτ. 15057/Δ4/2009/19-07-2024 εισερχόμενο Έχοντας υπόψη:

- Τα συμβατικά τεύχη του παραπάνω έργου Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (άρθρου 147)
- Η υπ' αρ. πρωτ. 4127/29-09-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΔΞ4653ΠΓ-ΜΦΜ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί Ένταξης Πράξεων στο ΠΑΑ 2014-2020
- Το υπ' αρ. πρωτ. 5472/23-12-2021 έγγραφο ΕΥ Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΕΨΣ4653ΠΓ-4ΣΘ), περί Προληπτικού Ελέγχου Σταδίων Υλοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων από την Ειδική Υπηρεσία του Π.Α.Α. 2014-2020
- Την υπ. αρ. πρωτ. 55515/16-7-2019 έγγραφο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ: 6ΥΗ646ΨΧΞΧ-ΜΡ9) Εγκύκλιο Οδηγιών για την Διαδικασία Πληρωμής του Μέτρου 4/ Υπομέτρου 4.3/Δράσεων 4.3.1 & 4.3.4 του ΠΑΑ 2014-2020 και το Παράρτημα εντύπων
- Το ανωτέρω -1- σχετικό έγγραφο του Αναδόχου περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας του έργου
- Το υπ' αρ. πρωτ. 15125/Δ4/2019/19-07-2024 έγγραφο Αναπληρωτή Δημάρχου Ήλιδας προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων /Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ περί Προέγκρισης 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας.
- Το υπ' αρ. πρωτ. 3210/24-07-2024 (με ΑΔΑ:9ΑΧΚ4653ΠΓ-ΛΦΚ και με αρ. πρωτ. 15463/Δ4/2059/24-07-2024 εισερχόμενο Υπηρεσίας μας) έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων /Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με το οποίο διατυπώθηκε η θετική γνώμη για τον 1^η Παράταση Συνολικής Προθεσμίας εκτέλεσης του 1^{ου} Υποέργου.

σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω αίτημα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σχετικά με την έγκρισή του.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, ήτοι έως τις 01-12-2024, για τους λόγους που αναγράφονται στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, καθόσον διαπιστώθηκαν καταστροφές σε τμήματα του Έργου, κυρίως λόγω διαρροών υδάτων, προβλημάτων από παρακείμενο αρδευτικό δίκτυο (ανοικτό κανάλι) και διότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της σύνταξη και τελικής έγκρισης του αναγκαίου 2ου ΑΠΕ».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- 1) Την εισήγηση της Υπηρεσίας.
- 2) Την παρ. 1 του άρθρου 65 ν. 3852/10.
- 3) Το γεγονός ότι με την αιτούμενη παράταση δεν γίνεται τροποποίηση του αντικειμένου τής σύμβασης.

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνεται η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου στην Κοινότητα Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 1/2022], με αναθεώρηση, έως 01-12-2024.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό -250- έτους 2024

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος